

会 议 纪 要

工程名称: 南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

编号: JXMB—007

会议地点	现场会议室	会议时间	2017.6.16 星期五
会议主持人	吉海平		
会议主题: 现场安全、质量、进度及工序报验			
会议内容: 施工单位: 邓同超 1、一期 1#大厂房夹具整改, 整改完成 80%; 小厂房导轨安装。 2、二期 1#、2#导轨安装完成, 完成量 100%; 二期小厂房材料未到, 未施工。 3、2 米的导轨缺 260 根, 3 米的导轨缺 3035 根, 1 米的缺 24 根。 4、目前 1 期施工人数为 8 人, 明天加 2 人。 5、计划在下周二把剩余材料安装结束, 约完成 8.5MWp。 6、1 期、2 期接地图纸未到, 只收到清洗水管图纸。 李亚辉 1、设计要求接地网需要焊接, 但中建公司不允许在屋面动用明火, 希望总包单位尽快与设计院和中建公司协调。 2、目前正在对三期 3 个屋顶夹具和导轨进行加固。 3、关于接地图纸, 需要各个参建单位进行认真审核, 避免材料采购后的出现问题。 总包单位: 潘小雷 1、采购接地材料必须要有材料合格证等相关证明。 2、计划下周与中建定通道合同。 3、箱变基础位置的确定目前正在和中建公司进行协商。			



监理单位

吉海平

- 1、上周例会中提到关于采光棚周围的安全警戒线被切断的问题，你施工单位尽快做好这方面的工作。
- 2、进场的材料，你总包单位要及时进行报验。
- 3、总包单位上报了部分前期的资料，剩余一部分资料，你单位尽快上报。
- 4、关于现场安全情况，你总包单位及施工单位要加强现场安全的管理情况。
- 5、夏季高温天气施工时，你施工单位必须要做好现场必要的安全防范措施。

业主单位

任煜堃

- 1、总包单位要做好材料采购及到厂的情况。
- 2、你总包单位与分包单位的合同计划在什么时候签定。
- 3、2期1#厂房部分导轨和夹具的距离不一样，个别导轨大于70cm而未安装夹具，对存在的此类问题，你总包单位要与设计院做相应的方案进行调整。
- 4、要求监理单位严抓现场施工人员安全、施工质量。

主送单位	江苏省矿业工程集团有限公司		
抄送单位	南京天德新能源科技有限公司		
发文单位	常州建衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.6.16

注 会议纪要由监理单位起草，经总监理工程师签发后下发。



南网项目 会议签到表

项目名称：南网能源南京中建五洲光伏项目

日期: 2017 6-16

[illegible]

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员，安全员等岗位职务。



由 扫描全能王 扫描创建