

会议纪要

(2017/10)

南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目监理部

监理周例会纪要

【会议时间】：2017 年 07 月 07 日

【会议地点】：项目部会议室

【会议主持】：吉海平（监理方代表）

【参会人员】：详见会议签到表（参会人员名单）

【会议记录】：

2017 年 07 月 07 日下午 14:30，在南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目办公室，由本工程项目监理方主持召开了工程第十次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其他需解决事项，业主、监理对项目进度、材料及安全等提出了相关要求。形成会议纪要如下：



一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1、本周工作完成情况（2017 年 07 月 01 日-2017 年 07 月 07 日）：

- 1.1 目前因材料未到货，暂时未施工。
- 1.2 星期四到货接地扁铁 7000 米，计划与组件进场后进行施工。
- 1.3 PC 合同目前已和中建公司签订完成，计划下周招标备案完成。
- 1.4 关于 3 期 1#厂房电缆走向，设计院要根据中建公司提供的厂房室外给排水图纸进行最终的确定。

2、下周工作安排（2017 年 07 月 08 日-2017 年 07 月 14 日）：

- 2.1 厂房组件、接地施工。

3、需协调事项

- 3.1 需尽快落实采购合同和分包合同。

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

- 1、要求施工方根据现场排的施工进度计划进行施工。
- 2、进场的材料的资质及证明材料总包方要及时向监理部报审。
- 3、施工前要做好对施工人员安全技术交底、施工技术交底。

三、业主方对 EPC 单位提出以下意见及要求：

- 1、要求提交一份材料进场计划和施工进度计划。
- 2、需要总包方对屋面的夹具和导轨做一份测试报告。
- 3、上周与中建公司对 3 期箱逆变位置的确认点是否确定好。
- 4、总包方项目经理不在现场时，是由谁来与中建公司进行工作问题的协商处理。



附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：南方电网综合能源有限公司上海分公司

上海南能新能源科技有限公司

南京天穗新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：江苏省徐州矿业集团有限公司

编写：吉



常州正衡电力工程监理有限公司

南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目监理部

2017 年 07 月 07 日



南网项目 会议签到表

项目名称：南网能源南京中建五洲光伏项目

日期: 2017.7.7

[illegible]

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员，安全员等岗位职务。



由 扫描全能王 扫描创建