

会议纪要

(2017/13)

南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目工程监理部

监理周例会纪要

(16)

监理项目部

【会议时间】: 2017 年 07 月 28 日

【会议地点】: 项目部会议室

【会议主持】: 吉海平 (监理方代表)

【参会人员】: 详见会议签到表 (参会人员名单)

【会议记录】:

2017 年 07 月 28 日下午 3 点 00 分, 在南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目部办公室, 由本工程项目监理方主持召开了工程第十三次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其接地材料的到场时间, 业主、监理对项目安全、材料提出了相关要求。形成会议纪要如下:



一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1、本周工作完成情况（2017年07月24日-2017年07月30日）：

1.1 3期1#、2#厂房接地扁铁吊装及散料完成，3#厂房正在散料。

1.2 根据材料到货计划，相关施工材料及设备会根据到货计划按时进场。

2、下周工作安排（2017年07月31日-2017年08月06日）：

2.1 监控系统安装、接地施工。

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

1、高温天气施工时做好防暑措施，安全施工。

2、接地扁铁焊接时，做好焊接方案及防火措施。

三、业主方对EPC单位提出以下意见及要求：

1、我方将于8月2号拨付工程进度款。

2、总包方确定最近一批材料的进场时间。

3、关于接地扁铁焊接方案须同中建协商，施工方出具接地扁铁的施工方案。
电焊时做好安全措施，注意防火。

4、近期是高温持续天气合理安排工作时间，避开高温时间段施工。

5、接地施工时做好各项方案。



附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：南方电网综合能源有限公司上海分公司

上海南能新能源科技有限公司

南京天穗新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：江苏省徐州矿业集团有限公司

编写：袁亮



常州正衡电力工程监理有限公司
南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目项目监理部

2017 年 07 月 28 日



南网项目 会议签到表

项目名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

日期: 2017年7月28日

[illegible]

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员，安全员等岗位职务。



由 扫描全能王 扫描创建