

会议纪要

(2017/15)

南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目工程监理部



【会议时间】：2017 年 08 月 13 日

【会议地点】：项目部会议室

【会议主持】：吉海平（监理方代表）

【参会人员】：详见会议签到表（参会人员名单）

【会议记录】：

2017 年 08 月 13 日上午 10 点 05 分，在南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目部办公室，由本工程项目监理方主持召开了工程第十三次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其接地材料的到场时间，业主、监理对项目安全、材料提出了相关要求。形成会议纪要如下：



由 扫描全能王 扫描创建

一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1、本周工作完成情况（2017年08月05日-2017年08月11日）：

1.1 3期2#、3#厂房接接地焊接的大体框架已完成。

1.2 中建公司和厂家材料采购合同的问题

2、下周工作安排（2017年08月12日-2017年08月19日）：

2.1 3期接地焊接施工。

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

1、要求总包方尽快完成现场材料采购情况，按期施工。

2、现场施工时各班组长注意施工人员安全管理情况。

3、严格把控现场施工质量，各工序完成后及时上报监理项目部验收。

4、要求施工方及时上报已到货材料的资料报验。

三、业主方对EPC单位提出以下意见及要求：

1、要求总包方尽快完成中建公司和厂家材料采购合同情况。

2、要求现场监理方严抓现场施工人员安全及施工质量。

3、总包方要根据现场材料到货计划按时把材料进厂。

4、要求总包方和监理方做好各项资料。



由 扫描全能王 扫描创建

附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：南方电网综合能源有限公司上海分公司

上海南能新能源科技有限公司

南京天穗新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：江苏省徐州矿业集团有限公司



常州正衡电力工程监理有限公司

南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目项目监理部

2017 年 08 月 13 日



由 扫描全能王 扫描创建

南网项目 会议签到表

项目名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

日期：2017. 8.13

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
高海平	正信管理		
黄继亮	正信管理		
任国华	南京天德		
邓勤	江苏矿业		

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员，安全员等岗位职务。



由 扫描全能王 扫描创建