

会议纪要

(2017/18)

南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目监理部



【会议时间】：2017 年 09 月 08 日

【会议地点】：项目部会议室

【会议主持】：宾远亮（监理方代表）

【参会人员】：详见会议签到表（参会人员名单）

【会议记录】：

2017 年 09 月 08 日下午 18:00，在南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目办公室，由本工程项目监理方主持召开了工程第十八次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其他需解决事项，业主、监理对项目进度、材料及安全等提出了相关要求。形成会议纪要如下：



一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1、本周工作完成情况（2017 年 09 月 02 日-2017 年 09 月 08 日）：

- 1.1 组件已进场 13 车，三期 7 车，一二期 6 车，共 16224 块。
- 1.2 光伏电缆进场红、黑色各两万里。
- 1.3 电力接入图纸评审已通过。

2、下周工作安排（2017 年 09 月 09 日-2017 年 09 月 15 日）：

- 2.1 到 9 月 10 日三期施工人员进场 20 人，9 月 12 日还会增加人员。
- 2.2 安排土建施工。
- 2.3 三期组件吊装、散料、安装。

3、需协调事项

3.1 逆变器、汇流箱、电缆、支架与中建公司签订材料采购合同付预付款后三周进场。

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

1、组件施工前一定要做安装技术交底、安全交底，未经过交底的施工人员禁止进场施工。

2、搬运组件时一定要注意，避免出现安全事故损坏组件。

3、下雨禁止电焊、接线等带电作业。

4、关于组件进场存放、施工人员进场安排、施工进度计划调整、材料到货计划已发出监理联系单 004，总包方抓紧落实。

5、总包单位要重视监理联系单。

6、总包单位在每周例会前做出关于下周施工量、材料进场情况的周计划由业主方、监理方、总包方签字，例会上讨论上周计划的完成情况和出现的质量问题。

三、业主方对 EPC 单位提出以下意见及要求：

1、8.5MWp 的装机容量的组件将在下周内全部到齐。

2、要求 10 月 10 日具备并网条件。

3、一、二期尽快安排施工人员进场，是否考虑重新安排施工。

4、垃圾要及时清理一定不能在屋顶或厂区内堆积，以免出现的事故。



附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：南方电网综合能源有限公司上海分公司

上海南能新能源科技有限公司

南京天穗新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：江苏省徐州矿业集团有限公司



常州正衡电力工程监理有限公司

南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目监理部

2017 年 09 月 08 日



由 扫描全能王 扫描创建

南网项目 会议签到表

项目名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

日期: 2017. 9. 8

[illegible]

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员、安全员等岗位职务。



由 扫描全能王 扫描创建