

会议纪要

(2017/21)

南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目工程监理部

监理周例会纪要
监理项目部

- 【会议时间】：2017 年 09 月 29 日
- 【会议地点】：项目部会议室
- 【会议主持】：吉海平（监理方代表）
- 【参会人员】：详见会议签到表（参会人员名单）
- 【会议记录】：

2017 年 09 月 29 日上午 15 点 30 分，在南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目部办公室，由本工程项目监理方主持召开了工程第二十一次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其接地材料的到场时间，业主、监理对项目安全、材料、进度提出了相关要求。形成会议纪要如下：



一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1、本周工作完成情况（2017年09月13日-2017年09月29日）：

- 1.1 三期3#厂房屋面组件安装完成1.85MW，目前组件已经吊装到位。
- 1.2 三期使用组件总共624箱，吊装完成442箱，剩余182箱计划三次吊装完成。
- 1.3 计划10月8日三期组件安装完成80%—90%左右。
- 1.4 9月30日开始敷设4平方光伏线缆。
- 1.5 9月30日增容夹具、桥架夹具到货一部分。
- 1.6 增容导轨、桥架、汇流箱、逆变器、电缆等设备材料计划在10月5日进场。
- 1.7 钢格栅计划在10月20日左右进场。
- 1.8 土建施工从9月30日开始放线，10月1日开始土方开挖。

2、下周工作安排（2017年09月30日-2017年10月06日）：

- 2.1 一、二、三期厂房组件安装
- 2.2 箱变基础土建开始施工。

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

1、本周对组件安装检查时，发现部分组件MC4接头未绑扎，要求未绑扎防水胶布接线头及时绑扎，下周检查出现同类问题是将采取经济处罚。

2、对于9月28日施工人员踩踏组件事件，经业主项目部人员和我监理部人员一致决定，对此事件出工程罚款单。

3、根据业主方计划十月底并网，施工方要及时对人员进行调整。

4、在后续施工过程中，做好施工人员的施工、安全技术交底，禁止出现28日踩踏组件的现象。

5、对存在安全隐患的部位，施工方要及时进行整改。

6、现场施工人员安全意识不到位，出现不戴安全帽，赤裸上身施工的现象。

三、业主方对EPC单位提出以下意见及要求：

- 1、要求监理方严抓现场安全、质量及进度。
- 2、要求项目参建各方目标保持一致，有问题早提出，早解决，保质保量完成工程建设。
- 3、垃圾要及时清理一定不能在屋顶或厂区内堆积，以免出现的事故。
- 4、各参建方认真履行己方职责，按期完成并网。



附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：南方电网综合能源有限公司上海分公司

上海南能新能源科技有限公司

南京天穗新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：江苏省徐州矿业集团有限公司

编写：皆海平



常州正衡电力工程监理有限公司

南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目项目监理部

2017 年 09 月 29 日



