

会议纪要

(2017/21)

南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目工程监理部

监理周例会纪要

(16)

监理项目部

【会议时间】：2017 年 10 月 13 日

【会议地点】：项目部会议室

【会议主持】：吉海平（监理方代表）

【参会人员】：详见会议签到表（参会人员名单）

【会议记录】：

2017 年 10 月 13 日上午 17 点 00 分，在南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目部办公室，由本工程项目监理方主持召开了工程第二十三次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其接地材料的到场时间，业主、监理对项目安全、材料、进度提出了相关要求。形成会议纪要如下：



一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1、本周工作完成情况（2017 年 10 月 07 日-2017 年 10 月 13 日）：

- 1.1 三期 3#厂房屋面组件安装完成 4.5MW，目前组件已经吊装到位。
- 1.2 三期 2#屋顶组件 10 月 14 号安装完成。
- 1.3 一、二期下周计划增加施工人员 10 人左右。
- 1.4 一、二期导轨和通道 10 月 20 号安装完成，月底组件和桥架安装完成。
- 1.5 一、二期接地扁铁 10 月 20 号进场。
- 1.6 电缆和走道板下周进场。
- 1.8 土建施工从 10 月 14 日开始放线，10 月 15 日开始土方开挖。

2、下周工作安排（2017 年 10 月 14 日-2017 年 10 月 20 日）：

- 2.1 一、二、三期厂房组件安装
- 2.2 箱变基础土建开始施工。

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

1、本周现场巡视时，发现施工现场垃圾乱堆乱放，垃圾清理不及时，要求施工方对存在的问题及时整改。

2、我监理部巡查现场时发现个别施工人员未佩戴安全帽，屋顶烟头乱扔，要求施工方对存在的问题及时整改。

3、要求总包方尽快报审已完成工序的资料，上报监理部。

4、要求总包方制定土建施工进度计划。

5、对存在安全隐患的部位，施工方要及时进行整改。

6、要求总包方做好每天对现场施工人员的安全交底工作。

7、要求总包方及时上报每天的施工进度和每周的周报。

8、望各参建单位认真做好本职工作，按期完成并网。

三、业主方对 EPC 单位提出以下意见及要求：

1、施工现场烟头和垃圾统一处理，下周检查现场时若再出现此类问题，将采取相应的经济处罚。

2、施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽。

3、屋面围栏高度达不到安全标准，要求施工方做相应的安全警示牌挂在围栏上。

4、一、二期屋顶接地焊接时，负责人上报动火申请，经同意后方可施工。

5、屋顶存在安全隐患的区域，要求施工方及时进行整改。



- 6、一、二期吊装到屋顶的材料及时散开，禁止堆放。
- 7、因一期爬梯搭建时间过久，个别地方存在安全隐患，令总包方及时整改。
- 8、土建施工时，注意堆放的材料不能影响中建公司的正常工作。



附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：南方电网综合能源有限公司上海分公司

上海南能新能源科技有限公司

南京天穗新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：江苏省徐州矿业集团有限公司

编写：吉海平

常州正衡电力工程监理有限公司
南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目项目监理部
2017 年 10 月 13 日



南网项目 会议签到表

项目名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

日期: 2017. 10. 13.

[illegible]

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员，安全员等岗位职务。



由 扫描全能王 扫描创建