

会议纪要

(2017/25)

南网能源南京中建化工8.5MWp光伏项目工程监理部



【会议时间】：2017 年 10 月 27 日

【会议地点】：项目部会议室

【会议主持】：吉海平（监理方代表）

【参会人员】：详见会议签到表（参会人员名单）

【会议记录】：

2017 年 10 月 27 日下午 15 点 00 分，在南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目部办公室，由本工程项目监理方主持召开了工程第二十五次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其接地材料的到场时间，业主、监理对项目安全、材料、进度提出了相关要求。形成会议纪要如下：



由 扫描全能王 扫描创建

一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1、本周工作完成情况（2017 年 10 月 20 日-2017 年 10 月 27 日）：

- 1.1 三期本周主要对增容组件安装；汇流箱安装；箱变基础施工。
- 1.2 三期计划下周二组件安装完成。
- 1.3 三期屋面桥架已安装完成；4 平线缆敷设完成。
- 1.4 三期下周开始做屋面环网接地与建筑物的焊接。
- 1.5 10 月 28 日进厂走道板，逆变器计划在下周三进厂。
- 1.6 一期走道板安装完成约 900 米；组件安装完成约 1300 块。
- 1.7 一期厂房大概缺 400 根 3.14m 的导轨。
- 1.8 下周计划开始敷设 4 平线缆，计划 11 月 5 日完成一期厂房组件安装，小屋面计划 11 月 10 日组件安装完成。
- 1.9 计划 11 月 3 日汇流箱和桥架安装完成；下周桥架安装完成 60%。
- 1.10 一、二期接地扁铁计划下周二进厂。

2、下周工作安排（2017 年 10 月 27 日-2017 年 11 月 3 日）：

- 2.1 一期厂房组件安装，走道板安装。
- 2.2 箱变基础土建施工。
- 2.3 三期增容组件安装。

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

- 1、要求施工单位对屋面安全警示标语进行规范安装，固定牢固。
- 2、做好箱变基础环网接地接地极的电阻测试。
- 3、隐蔽工程施工前要告知我方监理。
- 4、做好现场施工人员的安全交底工作。
- 5、各工序施工完成自检合格后上报我监理部验收。
- 6、要求施工单位尽快上报已完成工序的各项资料。
- 7、因一期屋面质量较差，要求你总包方做好现场的安全措施，对存在安全隐患的地方及时整改。
- 8、要求总包方单位尽快对三期爬梯进行安装。
- 9、一期施工人员安全帽佩戴不符合要求，你总包方要加强对现场施工人员的技术交底工作。

三、业主方对 EPC 单位提出以下意见及要求：

- 1、要求施工方增加屋面安全警示标语、标牌。



- 2、现场施工人员吸烟必须要在指定区域内吸烟。
- 3、要求总包方对未进场材料及时跟进，保证施工正常进行。
- 4、要求现场管理人员严抓现场安全、质量。

程監
★
(1)
理



附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：南方电网综合能源有限公司上海分公司

上海南能新能源科技有限公司

南京天穗新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：江苏省徐州矿业集团有限公司

编写：吉海平

常州正衡电力工程监理有限公司
南网能源南京申建化工 8.5MWp 光伏项目项目监理部
2017 年 10 月 27 日



南网项目 会议签到表

项目名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

日期：2017.10.27

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
马刚	南京天穗		
张明	江苏天穗		
任煜	南京天穗		
李海平	江苏天穗		
孙金波	江苏天穗	电气	
李亚辉	山东天穗		
张弘	湖北天穗		
王浩	江苏天穗		
周志成	山东天穗		
孙明宇	江苏天穗		

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员，安全员等岗位职务。

公司
部



由 扫描全能王 扫描创建