

会议纪要

(2017/27)

南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目工程监理部



【会议时间】: 2017 年 11 月 10 日

【会议地点】: 项目部会议室

【会议主持】: 吉海平 (监理方代表)

【参会人员】: 详见会议签到表 (参会人员名单)

【会议记录】:

2017 年 11 月 10 日下午 15 点 30 分, 在南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目部办公室, 由本工程项目监理方主持召开了工程第二十七次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其接地材料的到场时间; 业主、监理对项目安全、材料、进度提出了相关要求。形成会议纪要如下:



一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1、本周工作完成情况（2017年11月04日-2017年11月10日）：

- 1.1 三期本周主要对4平线缆接MC4接头。
- 1.2 三期组件安装完成100%。
- 1.3 三期1#、2#、3#厂房垂直桥架安装。
- 1.4 三期Z型爬梯施工完成80%。
- 1.5 三期接地焊接及安装完成约80%。
- 1.6 一期厂房组件安装完成95%，小厂房组件散料。
- 1.7 二期成品工段厂房、下料工段厂房接地扁铁散料；桥架安装
- 1.8 三期1#、2#、3#厂房箱变基础砼浇筑，二期成品工段厂房箱变基础砼浇筑；一期厂房箱变基础浇筑。

2、下周工作安排（2017年11月11日-2017年11月17日）：

- 2.1 一期厂房组件安装，桥架安装。
- 2.2 三期交流、直流电缆敷设。
- 2.3 一二期厂房汇流箱安装。

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

- 1、要求施工单位对屋面垃圾及时清理。
- 2、要求施工方箱变基础浇筑前做好箱变基础环网接地极的电阻测试。
- 3、隐蔽工程施工前要告知我方监理。
- 4、做好现场施工人员的安全交底工作。
- 5、一期施工人员在屋顶作业时有抽烟现象，总包方要加强对现场施工人员的技术交底工作。
- 6、箱变基础砼浇筑完成后要做好后续的培养工作。

三、业主方对EPC单位提出以下意见及要求：

- 1、要求监理方严抓现场施工安全及施工质量；对存在安全隐患、施工质量的部位及时整改。。
- 2、现场施工人员吸烟必须要在指定区域内吸烟，且烟头及时清理。
- 3、要求项目参建各方目标保持一致，有问题早提出，早解决，保质保量完成工程建设。



附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：南方电网综合能源有限公司上海分公司

上海南能新能源科技有限公司

南京天穗新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：江苏省徐州矿业集团有限公司

编写：吉海平

常州正衡电力工程监理有限公司
南网能源南京中建化 8.5MWp 光伏项目项目监理部

2017 年 11 月 03 日
监理项目部



南网项目 会议签到表

项目名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

日期: 2017. 12. 10

[illegible]

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员，安全员等岗位职务。



由 扫描全能王 扫描创建