

会议纪要

(2017/29)

南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目工程监理部

监理周例会纪要

【会议时间】: 2017 年 11 月 24 日

【会议地点】: 项目部会议室

【会议主持】: 吉海平 (监理方代表)

【参会人员】: 详见会议签到表 (参会人员名单)

【会议记录】:

2017 年 11 月 24 日下午 15 点 30 分, 在南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目部办公室, 由本工程项目监理方主持召开了工程第二十九次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其接地材料的到场时间, 业主、监理对项目安全、材料、进度提出了相关要求。形成会议纪要如下:



一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1、本周工作完成情况（2017年11月18日-2017年11月24日）：

1.1 三期组件安装完成100%；桥架安装完成100%；汇流箱安装完成100%，接地完成75%；4平线缆敷设完成100%；走道板完成80%；箱变基础完成100%。。

1.2 一、二期组件安装完成95%；桥架安装完成100%；接地未施工；目前正在敷设4平方线缆；走道板安装完成30%；汇流箱安装完成100%。

1.3 逆变器计划26日到现场。

2、下周工作安排（2017年11月25日-2017年12月01日）：

2.1 一、二期厂房接地焊接。

2.2 一、二期4平线缆敷设。

2.2 三期交流、直流电缆接线。

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

1、在电缆敷设过程中注意做好对电缆的保护工作，避免划伤电缆。

2、进场材料的资质要及时上报我方监理进行报验。

3、对一期爬梯要进行加固处理，人员上下时要注意安全。

4、做好现场施工人员的安全交底工作。

三、业主方对EPC单位提出以下意见及要求：

1、做好现场施工人员安全情况，严格把控现场的安全及施工质量。

2、现场施工人员吸烟必须要在指定区域内吸烟，且烟头及时清理。

3、要求施工单位在施工工程中注意保护彩钢屋顶，防止破坏。

4、一、二期施工出现滞后，要求你总包方在保证安全、质量的前提下，加快工程进度。

王衡
16
日



附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：南方电网综合能源有限公司上海分公司

上海南能新能源科技有限公司

南京天穗新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：江苏省徐州矿业集团有限公司

编写：吉海平

常州正衡电力工程监理有限公司
南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目项目监理部

2017 年 11 月 24 日



南网项目 会议签到表

项目名称: 南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

日期: 2017. 11. 24.

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
傅煜昆	南京王德		
韩 强	江苏矿业		
孙金友	江苏矿业		
李亚辉	山东安源		
孙 宇	正德子监理		
孙 宇	正德子监理		

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员，安全员等岗位职务。



由 扫描全能王 扫描创建