

会议纪要

(2017/30)

南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目工程监理部

监理周例会纪要

【会议时间】：2017 年 12 月 2 日

【会议地点】：项目部会议室

【会议主持】：吉海平（监理方代表）

【参会人员】：详见会议签到表（参会人员名单）

【会议记录】：

2017 年 12 月 2 日下午 15 点 00 分，在南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目部办公室，由本工程项目监理方主持召开了工程第三十次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其接地材料的到场时间，业主、监理对项目安全、材料、进度提出了相关要求。形成会议纪要如下：



一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1、本周工作完成情况（2017 年 11 月 25 日-2017 年 12 月 2 日）：

1.1 三期组件安装完成 100%；桥架安装完成 100%；汇流箱安装完成 100%，接地完成 80%；4 平方线缆敷设完成 100%；走道板完成 85%；箱变基础完成 100%。

1.2 一、二期组件安装完成 97%；桥架安装完成 100%；接地正在施工；4 平方线缆敷设完成 85%；走道板安装完成 30%；汇流箱安装完成 100%。

1.3 逆变器于 12 月 1 日进场。

1.4 一二期本周主要是 4 平方线缆敷设。

1.5 三期本周对汇流箱接线施工，走道板整改。

2、下周工作安排（2017 年 12 月 2 日-2017 年 12 月 8 日）：

2.1 一、二期厂房接地施工。

2.2 一、二期交流电缆敷设。

2.2 三期逆变器安装。

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

1、要求一二期在交流电缆敷设时注意做好对电缆的保护工作，避免划伤电缆。

2、进场材料的资质要及时上报我方监理进行报验。

3、一二期接地施工中不符合规范问题及时进行整改。

4、做好现场施工人员的安全交底工作。

5、接地完成后做好相应的防腐工作。

6、逆变器安装时要注意做好成品的保护。

三、业主方对 EPC 单位提出以下意见及要求：

1、做好现场施工人员安全情况，严格把控现场的安全及施工质量。

2、要求施工单位在施工工程中注意保护彩钢屋顶，防止破坏。

3、一、二期施工出现滞后，要求你总包方在保证安全、质量的前提下，加快工程进度。

加
★
16
项



附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：南方电网综合能源有限公司上海分公司

上海南能新能源科技有限公司

南京天穗新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：江苏省徐州矿业集团有限公司

编写：吉海平

常州正衡电力工程监理有限公司
南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目项目监理部

2017 年 12 月 2 日



由 扫描全能王 扫描创建

南网项目 会议签到表

项目名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

日期:

[illegible]

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员，安全员等岗位职务。



由 扫描全能王 扫描创建