

# 会议纪要

(2017/31)

南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目工程监理部



- 【会议时间】：2017 年 12 月 3 日
- 【会议地点】：项目部会议室
- 【会议主持】：吉海平（监理方代表）
- 【参会人员】：详见会议签到表（参会人员名单）
- 【会议记录】：

2017 年 12 月 8 日下午 15 点 00 分，在南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目部办公室，由本工程项目监理方主持召开了工程第三十一次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其接地材料的到场时间，业主、监理对项目安全、材料、进度提出了相关要求。形成会议纪要如下：



## 一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

### 1、本周工作完成情况（2017年12月3日-2017年12月8日）：

1.1 三期组件安装完成100%；桥架安装完成100%；汇流箱安装完成100%，接地完成80%；4平方线缆敷设完成100%；走道板完成100%；箱变基础完成100%；逆变器接线完成30%

1.2 一、二期组件安装完成97%；桥架安装完成90%；接地施工完成60%；4平方线缆敷设完成100%；走道板安装完成30%；汇流箱安装完成100%；箱变基础施工完成80%。

1.3 一期低压部分计划本月18日完成。

1.4 一期计划9号开始吊装逆变器进行安装。

1.5 三期逆变器与汇流箱接线。

1.6 三期走道板整改完毕。

### 2、下周工作安排（2017年12月9日-2017年12月15日）：

2.1 一、二期厂房电缆敷设、逆变器安装。

2.2 三期逆变器接线。

## 二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

1、要求一二期在交流电缆敷设时注意做好对电缆的保护工作，避免划伤电缆。

2、一二期施工人员在12月8日垂直桥架安装时未对航车线路断电，对此问题要求施工方认真做好现场施工人员交底，对未经同意的工序禁止施工。。

3、要求一二期屋面到箱变的垂直桥架做好加固工作。

4、现场施工人员施工时必须佩戴安全帽，现场负责人要加强交底工作。

5、要求总包做好对三期爬梯的防腐工作。

## 三、业主方对EPC单位提出以下意见及要求：

1、做好现场施工人员安全情况，严格把控现场的安全及施工质量。

2、吊装作业时要告知监理方进行旁站。

3、一、二期施工出现滞后，要求你总包方在保证安全、质量的前提下，加快工程进度。

4、各工序施工存在的问题施工方要及时进行整改。



附 参会人员名单 (详见签到表)

本期发至:

业主单位: 南方电网综合能源有限公司上海分公司

上海南能新能源科技有限公司

南京天穗新能源科技有限公司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位: 江苏省矿业集团有限公司

编写: 吉海平

常州正衡电力工程监理有限公司  
南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目项目监理部

2017 年 12 月 8 日



