

# 会议纪要

(2017/32)

南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目工程监理部



- 【会议时间】：2017 年 12 月 16 日
- 【会议地点】：项目部会议室
- 【会议主持】：吉海平（监理方代表）
- 【参会人员】：详见会议签到表（参会人员名单）
- 【会议记录】：

2017 年 12 月 15 日下午 15 点 00 分，在南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目部办公室，由本工程项目监理方主持召开了工程第三十二次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其接地材料的到场时间，业主、监理对项目安全、材料、进度提出了相关要求。形成会议纪要如下：



## 一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

### 1、本周工作完成情况（2017年12月9日-2017年12月15日）：

1.1 三期组件安装完成100%；桥架安装完成100%；汇流箱安装完成100%，接地完成85%；4平方线缆敷设完成100%；走道板完成100%；箱变基础完成100%；逆变器、汇流箱接线完成100%；

1.2 一、二期组件安装完成97%；桥架安装完成90%；接地施工完成60%；4平方线缆敷设完成100%；走道板安装完成40%；汇流箱安装完成100%；箱变基础施工完成80%；逆变器安装完成90%

1.3 一期低压部分计划本月20日全部完成。

1.4 一、二期屋顶逆变器、汇流箱接线与本月22号完成。

1.5 一、二期屋顶接地焊接与本月27号完成。

1.6 一、二期走道板与本月27号完成。

1.7 一二三期桥架盖板等调试完成之后等到通知再盖盖板。

1.8 一二三期屋顶4平方直流电缆未套管的与本月底之前处理完毕。

### 2、下周工作安排（2017年12月9日-2017年12月15日）：

2.1 一、二期厂房电缆敷设。

2.2 三期厂区高压电缆敷设。

2.3 一、二期屋顶逆变器、汇流箱接线。

## 二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

1、要求一二期在交流电缆敷设时注意做好对电缆的保护工作，避免划伤电缆。

2、一二期部分施工人员在屋顶作业时未戴安全帽，对此问题要求施工方认真做好现场施工人员安全交底工作。

3、一二期屋面到箱变的垂直桥架焊接不到位，必须要满焊，要求总包对此问题及时整改。

4、要求总包方对施工过程中存在的安全隐患及时整改。

5、要求总包做好对三期爬梯的防腐工作。

6、一二期脚手架旁边垃圾过多，要求总包方及时处理。

## 三、业主方对EPC单位提出以下意见及要求：

1、做好现场施工人员安全情况，严格把控现场的安全及施工质量。

2、一、二期严格把控电缆长度，待电缆长度确认之后再截取电缆。

加工  
★  
(1  
[理]



3、一、二期施工出现滞后，要求你总包方在保证安全、质量的前提下，加快工程进度。

4、屋顶到箱变的垂直桥架不符合规范，桥架焊接的地方必须满焊。

5. 二期下料工段屋顶到箱变的垂直桥架不牢固，要求总包方及时加固。

附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：南方电网综合能源有限公司上海分公司

上海南能新能源科技有限公司

南京天穗新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：江苏省矿业集团有限公司

编写：吉海平

常州正衡电力工程监理有限公司  
南网能源南京中建化工8.5MWp光伏项目项目监理部

2017年12月06日

监理项目部



