

会议纪要

(2017/33)

南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目工程监理部

监理周例会纪要

【会议时间】: 2017 年 12 月 22 日

【会议地点】: 项目部会议室

【会议主持】: 吉海平 (监理方代表)

【参会人员】: 详见会议签到表 (参会人员名单)

【会议记录】:

2017 年 12 月 22 日下午 11 点 00 分, 在南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目部办公室, 由本工程项目监理方主持召开了工程第三十三次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其接地材料的到场时间, 业主、监理对项目安全、材料、进度提出了相关要求。形成会议纪要如下:



一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1、本周工作完成情况（2017 年 12 月 16 日-2017 年 12 月 22 日）：

1.1 三期组件安装完成 100%；桥架安装完成 100%；汇流箱安装完成 100%，接地完成 85%；4 平方线敷设完成 100%；走道板完成 100%；箱变基础完成 100%；逆变器、汇流箱接线完成 100%；

1.2 一、二期组件安装完成 97%；桥架安装完成 90%；接地施工完成 60%；4 平方线敷设完成 100%；走道板安装完成 40%；汇流箱安装完成 100%；箱变基础施工完成 80%；逆变器安装完成 90%

1.3 一、二期屋顶接地焊接与本月 27 号完成。

1.4 一、二期走道板与本月 27 号完成。

1.5 一二三期桥架盖板等调试完成之后等到通知再盖盖板。

1.6 一二三期屋顶 4 平方直流电缆未套管的与本月底之前处理完毕。

2、下周工作安排（2017 年 12 月 23 日-2017 年 12 月 29 日）：

2.1 一二期三期设备安装接线及调试。

2.2 具备并网条件

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

1、各参建单位做好并网前的准备工作，按照计划严格执行完成。

2、一次二次设备接线时要注意对成品设备的保护工作。

3、现场存在安全隐患的部位要做好整改及安全警示牌、警示标语的告知。

4、要求总包方继续加强对现场施工人员的安全交底及安全管理情况。

5、现场走雨水沟的高压电缆要求施工方进行整改，必须要做支架，将电缆撑起。

6、

三、业主方对 EPC 单位提出以下意见及要求：

1、做好现场施工人员安全情况，严格把控现场的安全及施工质量。

2、资料方面要求各单位人员的职责要细化。

3、现场施工人员带电作业时要做好各类安全防护工作。

4、并网前要把临时用电的电缆进行清理。

5、二期下料工段屋顶到箱变的垂直桥架不牢固，要求总包方及时加固。

6、计划晚上加班时要做好后勤保障工作。



附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：南方电网综合能源有限公司上海分公司

上海南能新能源科技有限公司

南京天穗新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：江苏省矿业集团有限公司

编写：吉海平

常州正衡电力工程监理有限公司

南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目项目监理部

2017 年 12 月 22 日



南网项目 会议签到表

项目名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

日期: 2017.12.22

[illegible]

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员，安全员等岗位职务。



由 扫描全能王 扫描创建