

会 议 纪 要

工程名称: 南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

编号: JXMB—005

会议地点	现场会议室	会议时间	2017. 6. 2 星期五
会议主持人	谢冬林		
会议主题: 现场安全、质量、进度等问题及材料资质报验			
会议内容: 施工单位: 邓同超 1、1 期、2 期夹具安装完成 90%, 导轨在安装中。 2、本周三对 2 期 1#、2#厂房屋面导轨吊装, 吊装到屋面的导轨及时进行散料。 李亚辉 1、3 期夹具安装完成 100%; 导轨安装完成 70%。 2、今天到货导轨 1 万多米, 预计满足施工现场所需。 总包单位: 潘小雷 1、已安装完成的工序需要报验的我单位将及时做好资料进行报验。 2、材料吊装后要及时进行散料, 不能堆积。 3、目前已安装完成的夹具、导轨个别区域有螺丝松动现象。 4、厂房屋面的检修通道计划在下周到货。 监理单位: 吉海平 1、已安装完成的工序要及时上报监理项目部进行验收。 2、现场施工人员着装不整齐, 个别施工人员不系衣服扣子、穿短裤的现象。			



3、你总包单位要及时做好进场材料的准备，避免影响到施工进度。

4、吊装到屋面的导轨要及时散料，屋面的铝渣要及时清理。

5、施工现场的垃圾要做好处理。

谢冬林

1、1期的临时爬梯你施工单位要做好加固处理。

2、吊装时要注意吊装钢丝绳的锁扣，应不少于两个；出现钢丝绳有断丝的情况时要及时停止吊装作业，整改合格后再进行吊装。

3、吊装到屋面的材料必须要有两拨施工人员进行散料。

业主单位：

梁刚

1、预计组件进场回延迟一段时间，等检修通道做好后组件进场。

2、现场材料吊装必须要有专职安全员进行现场监督负责。

3、现场各班组要注意施工人员的着装整齐。

4、屋面采光棚未做警示标志的区域尽快完成设置。

5、现场施工必须要有专职安全员在现场履行职责。

6、目前临时监控现在可以先做。

主送单位	江苏省电力工程集团有限公司		
抄送单位	南京友德新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.6.2

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

监理项目部



南网项目 会议签到表

项目名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

日期: 2017.6.2

[illegible]

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员，安全员等岗位职务。



由 扫描全能王 扫描创建