

会议纪要

工程名称：山东思能达能源发展有限公司新汶工业园 5.7MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SND-ZHJL-JY-005

签发：

会议地点	现场办公室	会议时间	2017 年 6 月 12 号
会议主持人	姜楠		
会议主题：现场施工发现的问题、材料进场时间			
本次会议内容：			
一、监理部陈松发言，提出问题和意见			
1、新进人员没有安全和技术交底现象。			
2、组件拆箱搬运时，把上面胶带全部拆掉了，组件容易倒下，造成损伤。			
3、安装好的组件有螺栓和接地连接松动现象。接地线个别存在断开现象。			
4、现场卫生没有清理。			
5、夹具仍有漏胶现象，需要重新检查、补漏。			
6、安全通道，安全标志仍未到位。			
7 赶进度必须增加人员和工具。			
8、组件安装前彩钢瓦上的杂物必须清理干净。			
9、每天组件搬运到安装位置时，当班要安装结束，有剩余没安装完的要加强保护以防损坏。			
二、施工队杜志阳与设计院张文东交代材料进场时间			
1、公母头今天发货，明后天到货。			
2、玻璃钢格栅今天发货，明后天到货。			
3、485 电缆明后天进场。			
4、桥架明天发货，两天后到货。			
5、小部分电子版蓝图 20 号前发过来。			
6、部分压块未打孔的，后续集中与厂家跟换处理。			
三、协调方燕一群、施工方宁方俊提出问题与意见			
1、施工现场环境卫生做的不好，对厂区的环境和人员日常工作产生影响。需要施工队加强管理，提高队员个人素质，做好环境卫生。			
2、在巡视的过程中，发现有新人踩采光带且将采光带踩裂，这是非常危险的举动。要求施工队加强对施工人员安全培训，进行安全交底并做好安全防护措施。			
3、现场管理人员自身也要注意个人素质，对现场人员起到带头作用。			
4、施工方宁方俊指出，现场新进施工人员有施工操作不当的地方，需要现场管理者提出问题，并给予指导。			
5、安装组件时，绝对不允许施工人员以任何理由、任何姿势按、踩、坐在光伏板组件面板上。			
四、建设项目部姜楠提出问题并总结发言			
1、逆变器支架有毛刺，容易划伤施工人员，搬运、安装时需要注意防护。			
2、现场巡视时发现现场有人员未带安全帽、穿短袖、未经安全培训。对方理由是过来看看，			

尝试一下是否能适应。现要求，不管谁上施工现场，必须穿戴整齐，佩带安全防护用品。 3、所有人员必须进行交底，交底内容包括施工安全、施工工艺等。电气等特殊工种人员需要单独交底。 4、过路电缆施工时需要对路面破坏，施工队需要在被破坏的现场周围设置警戒线，警戒标志。 5、为赶 6.30，施工队必须增加人手和设备，多个施工点必须同时施工。 6、姜处再次强调安全问题，高空高温作业、采光带太多、人员施工操作生疏都容易导致安全事故的发生，各管理人员必须重视起来。 7、施工队给出三天施工计划（即 6 月 12-14 号）。根据上一次会议的会议精神：定下的小目标未完成处罚 5000 元。监理方将严格按照此会议精神进行监督，处罚。 施工队施工计划至 14 号完成 5500 块光伏板安装。 8、所有事项必须以安全为先。			
主送单位	山东思能达能源发展有限公司新汶工业园项目部		
抄送单位	中国电建核电工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017/6/12

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

思能达新汶工业园5.7MW屋顶分布式光伏发电项目施工计划

施工项目		始终时间	施工具体内容	现场负责人	联系电话
1	山能车间	6.12--6.14	安装组件=5500块. 主梁.横梁安装完成. 逆变.汇流箱安装完成.30% 3x400+240电缆敷设 30%.	冯献飞	
		6.15--6.18			
		6.19--6.22			
		6.12--6.14	逆变.汇流箱.安装完成 3x25+16电缆敷设, 通讯线完成.	冯献飞	
2	大族激光	6.15--6.18			
		6.19--6.22			

