

安吉弘扬太阳能 11.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

会
议
纪
要



监 理 例 会 会 议 纪 要

工程名称：安吉弘扬太阳能 11.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHDZH-001

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017年05月19日14:00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王亚新
会议议题	关于工程进度与安全文明是农情况		

高明超：（1）福瑞达 1#、2#、3#厂房屋顶导轨安装已全部完成，4#屋顶导轨安装完成百分之九十；

（2）5.20 号 5#厂房开始导轨安装；

温建：（1）峰晖将于 5.19 号完成导轨安装；慈晖将于 5.21 号完成导轨支架安装；

（2）盛洲、夏华导轨安装完成；

（3）要求总包确定电缆沟位置、走向；

李迎新：（1）要求总包加快材料采购及到场时间；

（2）夹具螺栓数量不够，施工单位自己采购了；

孙新：（1）中盛授权常州正衡电力工程监理有限公司监理对现场就行“三控、三管、一协调”

（2）要有施工计划表；确定并网时间；

（3）可以提前预支汇流箱支架等；

叶坤：（1）21 到 22 号组件到场 6000 多块；

（2）汇流箱随时可以发货；桥架 22 号到场；

（3）厂家确保定期发货；

王亚新：（1）安全：施工人员上下爬梯做好防护；施工人员戴安全帽；规范临时用电；

（2）有关盛洲厂房屋顶除锈问题，已签发监理通知单，除锈完成后报监理部验收合格后才能进行下一道工序；

（3）隐蔽工程施工前需报审，混泥土、钢筋要送检；做好基坑防护工作；

（4）施工图纸要有设计、审核要有签字；图纸变更要有变更证明；

（5）要有施工进度计划表；

（6）资料同步，尽快完善前期资料及过程资料；

（7）每周要有周报；确定材料、设备到场时间节点；

注：附与会人员签到表