

A.0.8

安吉弘扬太阳能 11.2MW 屋顶分布式光伏发电项目工程

# 监理周报

第 1 期

2017 年 05 月 14 日 至 2017 年 05 月 21 日

## 内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

项目监理机构(章):

总监理工程师代表:

日

期:



# 监理例会会议纪要

工程名称：安吉弘扬太阳能 11.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHDZH-002

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017年05月19日16:00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王亚新
会议议题	监理例会		

高明超：(1) 福瑞达混泥土压块、立柱支架安装完成百分之五十；

(2) 5#厂房开始导轨、夹具安装完成；

温建：(1) 盛洲厂区屋顶夹具、导轨安装完成；6.2号电缆沟开挖；

(2) 夏华导轨安装完成、组件安装完成；

(3) 恒盛、云州导轨安装完成，等组件到场安装；

(4) 其余厂区等组件、混泥土压块到场安装；

李明强：(1) 惠业设备基础完成；

(2) 盛洲设备基础完成；电缆沟预埋管完成，路面开始恢复；

(3) 云州设备基础完成；恒盛盛基础完成，电缆沟预埋管敷设完成，开始恢复路面；

(4) 夏华设备基础砖砌筑完成，准备梁浇筑；

(5) 福瑞达设备基础开挖完成百分之二十，因人工开挖，机械无法进入；6.10之前全部完工。

孙新：(1) 检查出基础外墙有未抹灰，基地接地未做；

(2) 加快设备、电缆到场；互感器需效验；

(3) 盛洲除锈刷漆不到位，表面涂层已经反了；

(4) 支架缺螺丝、未固定牢靠的；再次检查发现，全部返工；

(5) 组件插头要固定在导轨上，不能贴在屋面；两头插头做好标记；

(6) 隐蔽工程要监理验收；

(7) 进场材料报验不及时，要有技术协议；

叶坤：(1) 技术协议交付；有公司层面发往业主方；

(2) 峰晖已经协商完成，尺寸稍有改动；

(3) 运维未定；

- 王亚新：（1）安全：夏季高温，施工避开高温时段，各施工队配备好防暑降温用品；
- （2）个人防护用品依然要按规定佩戴；
- （3）未交付监理一份完整图纸，监理无法把控现场施工；
- （4）图纸变更要通知监理，要有设计变工证明；
- （5）资料还未报监理审查，尽快资料与施工进度同步；
- （6）每周五下午 3:00 开监理例会；
- （7）不符合要求规范的，我监理不予签字盖章；

注：附与会人员签到表