

# 监理例会会议纪要

工程名称: 平阳墨城工业园区 12MW 屋顶式分布光伏发电项目

编号: PYKN-PYMC-D01

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017年06月09日14:00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	吴少坤
会议议题	关于工程进度与安全文明是农情况		

黄新凯: (1) 沪新厂区 1#、厂房屋顶导轨安装已全部完成, 2#屋顶导轨安装完成百分之九十;

(2) 6月11号兴鳌厂房开始导轨安装;

叶桂圣: (1) 群力厂区组件安装 50%; 群力厂区将于 6.21 号完成组件安装;

(2) 宏华导轨安装完成;

(3) 要求总包确定电缆沟位置、走向;

(4) 要求总包加快材料采购及到场时间;

(5) 夹具螺栓数量不够, 施工单位自己采购了;

赖景平: (1) 中盛授权常州正衡电力工程监理有限公司监理对现场就行“三控、三管、一协调”

(2) 要有施工计划表; 确定并网时间;

(3) 可以提前预支汇流箱支架等;

黄新凯: (1) 23 到 24 号组件到场 6000 多块;

(2) 汇流箱随时可以发货; 桥架 22 号到场;

(3) 厂家确保定期发货;

吴少坤: (1) 安全: 施工人员上下爬梯做好防护; 施工人员戴安全帽; 规范临时用电;

(2) 有关盛洲厂房屋顶除锈问题, 已签发监理通知单, 除锈完成后报监理部验收合格后才能进行下一道工序;

(3) 隐蔽工程施工前需报审, 混凝土、钢筋要送检; 做好基坑防护工作;

(4) 施工图纸要有设计、审核要有签字; 图纸变更要有变更证明;

(5) 要有施工进度计划表;

(6) 资料同步, 尽快完善前期资料及过程资料;

(7) 每周要有周报; 确定材料、设备到场时间节点;

注: 附与会人员签到表

# 平阳墨城工业园区 12MW 屋顶分布式光伏发电项目

会  
议  
纪  
要

第1期