

兴泰宝皇泰机电屋顶 3.01MW 分布式光伏项目

# 会议纪要

(第二期)

常州正衡电力工程监理有限公司

第二次会议纪要

例会时间	2017年08月03日	例会地点	现场会议室
参加人员(签到表附后)	建设单位:	天津兴泰宝新能源科技发展有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	中设无锡机械设备工程有限公司	
主持人	陈鹏	记录整理	陈鹏

#### 一、建设单位

- 1、现场施工时要求施工人员不得脚踩组件安装中压块,后续若再次发生此类事件将进行罚款处理。
- 2、现场缺少的夹具可以考虑从旭辉调运一部分过来,开始安装联合车间屋顶的夹具,确保施工进度。
- 3、按照目前实际的施工进度比制定的施工进度表有很大差距,应该增加施工人员在联合车间和新材料车间同时施工,以及部分的交叉作业。
- 4、逆变器到场后要第一时间进行试安装。

#### 二、监理单位对现场施工提出以下要求。

- 1、对于施工进度要求施工单位以制定的施工节点为依据制定详细的施工进度计划并进行细化到每周所完成的施工工作量,便于建设单位及监理单位实时掌握施工进度。
- 2、组件在初步摆放时不得2块组件同时叠放在一起。组件安装完成后表面杂物要清理干净。
- 3、由于施工人员较多,厂区安保人员无法一一进行人员识别,因此要求施工人员上班进入厂区大门时要有身份识别证件或是穿施工马甲。
- 4、施工人员务必做好自身安全防护措施,高温天防止施工人员中暑,施工人员在进入搭设的爬梯时不得一次全部进入,以免爬梯承受力不够造成施工人员人身安全。
- 5、对现场施工作业务必严格按照设计图纸进行,要求下道工序施工前务必对相关施工人员进行施工技术交底工作。对组件搬运不得直接接触背板且不可用力过猛。
- 6、后续施工务必做到工完料尽场地清的施工规范要求,对所施工成品及半成品进行维护,组件接头务必采取保护措施防止进水造成不必要损失。

#### 六、施工单位对到货材料及施工进度做出汇报。

- 1、配电柜已进入排产阶段，预计 2 周内到货，交流电缆在本周末前到货，桥架下周一前到货。
- 2、截止今日支架安装完成 1.4MW，组件安装完成 0.68MW。
- 3、8 月 8 日前完成新材料车间 1.3MW 的组件安装，桥架到场后会先做一部分。

常州正衡电力工程监理有限公司

2017年08月04日



# 会议签到表

会议名称		县委第二次治理办会	
会议时间		2017年8月3日 15:00时	
会议地点		政府办公室	
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	王海洋	中设	15152222418
2	杨中	十一院	18622431249
3	同海	十一院	1800071750
4	陈皓	十一院	13645265628
5	孙鹏	亚新治理	17006420800
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			