

兴泰宝皇泰机电屋顶 3.01MW 分布式光伏项目

会议纪要

(第一期)

常州正衡电力工程监理有限公司

第一次会议纪要

工程名称:兴泰宝皇泰机电屋顶 3.01MW 分布式光伏项目

编号: ZHJL-HT-HY-01

例会时间	2017 年 07 月 27 日	例会地点	现场会议室
参加人员 (签到表附后)	建设单位:	天津兴泰宝新能源科技发展有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	中设无锡机械设备工程有限公司	
主持人	陈鹏	记录整理	陈鹏

本次会议是本项目的第一次监理例会, 会议由监理单位现场负责人陈鹏主持, 主要内容如下:

一、建设单位、监理单位、施工单位分别介绍各自的组织机构、人员及其分工。

1、监理单位: 陈鹏——本项目现场负责人, 全面负责本项目的监理工作;

2、总包单位: 王泽洋代表总包单位负责本项目实施阶段管理工作;

3、施工单位: 杨帅代表施工单位负责本项目实施阶段管理工作;

潘亚兵——技术负责人, 全面负责本项目的技术管理工作;

二、建设单位根据监理合同宣布对现场监理人员的授权。

建设单位已授权现场监理的权利有: 施工组织设计的审定权、修改设计建议权及设计变更签字权、工程验收签证权、工程付款签证权以及签发《整改通知单》、签发暂时停工令和复工令等。

三、监理单位对现场施工提出以下要求。

1、要求施工单位务必按施工合同、设计图纸要求以及建筑工程相关规范标准施工做到安全生产、文明施工、保质保量。对现场施工安全做出明确要求, 现场参建单位相关人员不得在工作期间进行饮酒、吸烟、争执事件, 严禁在现场施工存在危险性较大区域进行人员休息、屋面堆放材料务必保证安全、可靠, 以上会议提出有关施工安全防护措施包含但不仅限于以上内容, 后续监理方将出具安全监理细则、安全施工专项方案及要求施工单位上报有关现场安全防护措施对现场施工安全作出严格督促、管理。

2、监理单位将严格按照监理工作制度、监理工作程序实时监督、管理现场每道工序的实施, 确保进场材料及施工质量符合设计图纸要求。

3、对于施工进度要求施工单位以制定的施工节点为依据制定详细的施工进度计划并进行细化到每周所完成的施工工作量, 便于建设单位及监理单位实时掌握施工进度。

四、施工现场要做到以下几点:

- 1、现场施工要求务必对其施工产生的垃圾及剩余材料进行及时清理、归置。
- 2、施工现场严禁吸烟，穿拖鞋进入，若后续发现一起严肃处理一起。
- 3、施工人员务必做好自身安全防护措施，高温天防止施工人员中暑，搭设的爬梯要求每周进行维护并做好相关检查、整改记录。
- 4、对现场施工作业务必严格按照设计图纸进行，要求下道工序施工前务必对相关施工人员进行施工技术交底工作。对组件搬运不得直接接触背板且不可用力过猛。
- 5、后续施工务必做到工完料尽场地清的施工规范要求，对所施工成品及半成品进行维护，组件接头务必采取保护措施防止进水造成不必要损失。

六、施工单位对到货材料及施工进度做出汇报。

- 1、支架和组件全部到货，夹具到货 1.5MW，4mm² 光伏线到货 12000 米（全部到货），交流电缆和镀锌桥架已经订货。
- 2、支架和夹具安装完成约 1MW 的量，组件安装完成 110KW。
- 3、下周四前新材料车间具备组件安装条件，组件安装预计每天完成 400KW。

六、会议确定召开监理例会的具体时间、地点，宣布监理例会纪律、明确三方（建设单位、监理单位、施工单位）紧密配合原则、有关处罚事宜等。

- 1、召开监理例会的具体时间：每周四下午 15:00 时；具体地点：现场会议室为主。
- 2、参会人员确定；建设单位项目负责人、施工方项目经理、技术负责人、现场施工主管以上要求参会人员不得无故缺席按时参会。若因特殊情况需及时向监理方说明情况并安排相关人员进行替补开会便于传达会议内容。

常州正衡电力工程监理有限公司



会议签到表

会议名称		夏春第一次监理例会纪要	
会议时间		2017年7月27日 14:00时	
会议地点		现场办公室	
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	杨卡	十一院	18622431249
2	田润	十一院	18020571759
3	张鹏	正源监理	17006420840
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			