

兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目

会议纪要

(第七期)



常州正衡电力工程监理有限公司

第七次会议纪要

工程名称:兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目

编号: ZHJL-DP-HY07

例会时间	2017 年 08 月 30 日	例会地点	现场会议室
参加人员（签到表附后）	建设单位:	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	中设无锡机械设备工程有限公司	
	分包单位:	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	
主持人	邓伟	记录整理	邓伟

会议主题：施工安全、质量、进度专题监理例会。

一、本周现场存在以下施工安全问题:

- 1、立面桥架高空作业脚手架搭接不规范。
- 2、涉及桥架高空安装施工人员安全带系挂不自觉、自我安全意识较低。
- 3、并网柜及电气设备安装、接线及关键部位桥架走线务必安排专人进行看护。
- 4、屋面材料吊运安全防护意识较低，现场防护、警示不到位。

针对以上专题例会提及施工安全问题，现场监理方多次要求整改，至今任未能整改完善。现会议重点提出并作出责令警告，如后续此列施工安全弊端再次出现将直接对事故单位进行严肃处罚以示警告。

二、本周现场存在以下施工质量问题:

- 1、逆变器、汇流箱设备接线出现热缩套管粘连脏物以及破皮现象。
- 2、电缆进、出设备波纹保护管预留长度不一且两端切口处理不到位，外观质量较差。
- 3、逆变器、汇流箱支架焊接口饱满度不足，焊渣处理不全面、防腐处理不到位。
- 4、支架防腐油漆屋面散落较多，影响整体施工形象。
- 5、桥架连接部位螺栓出现生锈现象。
- 6、汇流箱接线个别接地线连接出现弯曲角度不足且整体外观质量较差现象。
- 7、1号车间天沟跨桥架位置未进行及时加固。
- 8、接地扁铁焊接因受热造成底部镀锌层损伤，未进行及时防腐处理。
- 9、接地扁铁表面出现白色粉状物质，要求你单位出具相关说明文件，如存在质量问题监理方要求不得现场使用。

针对以上现场出现施工质量弊端，现场监理方已多次提醒督促，你单位整改不及时、不到位，现本次专题例会重点提出并限期你单位在 9 月 5 日之前全面整改完善。

三、现场进度事宜：

- 1、并网柜、计量柜原定 8 月 26 日到场延期至 8 月 30 日到场。
- 2、施工涉及剩余材料原定 8 月底全部到场现再次确定延期至 9 月 2 日到场部分。
(夹具全部到场、导轨到场部分，其余剩余材料尚未确定到场时间)
- 3、现场施工实际进度已远滞后于所报施工进度计划要求。

针对你单位材料到场滞后、施工进度滞后现象，本次专题例会明确提出，要求你单位务必加快施工进度、跟踪材料、设备采购及到场时间，为后续项目整体并网争取有利时间。

参会单位	建设单位	监理单位	总包单位	分包单位
参会人员 (签字、盖章)	王瑞	李伟	李伟	李伟



常州正衡电力工程监理有限公司

2017 年 08 月 30 日

会议签到表

会议名称		施工安全质量进修专题会议(第七期)	
会议时间		2017年8月20日 15:30分	
会议地点		现场办公室	
序号	姓名	公司/单位	联系电话
1	易永明	中设	18912482220
2	李鹏	十一科技	13820853975
3	邵东	正衡监理	15117001869
4	张正	十一科技	15061201625
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			