

兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.70MW 分布式光伏项目

会议纪要

（第三期）

常州正衡电力工程监理有限公司

第三次会议纪要

工程名称:兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.70MW 分布式光伏项目

编号: ZHJL-XH-HY-03

例会时间	2017 年 08 月 18 日	例会地点	现场会议室
参加人员 (签到表附后)	建设单位:	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	中设无锡机械设备工程有限公司	
主持人	刘瑞杰	记录整理	刘瑞杰
本次会议由监理单位现场负责人刘瑞杰主持, 主要内容如下: 一、建设单位 目前屋面防腐刷漆施工人员已进场, 涂料及其它物品 19 日到货, 确定 23 日 B 车间屋面防腐刷漆工作全部完成。光伏作业开始施工。 二、监理单位对现场施工提出以下要求。 1、对现场施工作业务必严格按照设计图纸进行, 要求下道工序施工前务必对相关施工人员进行施工技术交底工作。 2、对新进场得施工人员进行安全技术交底, 特别不能私自动用厂家所有物品。 3、要求施工单位对已到货的材料进行妥善放置, 放在厂家的要求设置警示标语。 4、现场施工所遗留下的废渣等务必清理干净, 做到工完料尽场地清。 5、监理单位将严格按照监理工作制度、监理工作程序实时监督、管理现场每道工序的实施, 确保进场材料及施工质量符合设计图纸要求。 三、施工单位对到货材料及施工进度做出汇报。 1、交流电缆累计 YJV-3*240+2 到货 570 米, YJV-3*185+2 到货 1920 米, YJV-3*25+2 到货 1385 米共 3875 米占总体 84%。 2、24 日开始对 B 车间屋面进行施工。			
常州正衡电力工程监理有限公司 2017 年 08 月 18 日 			

会议签到表

会议名称			
会议时间		2017年 8月 18日 时	
会议地点			
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	陆作良	中设无锡	13912359890
2	刘新宇	十一院	15928020965
3	王孝伟	十一院	13312122735
4	刘瑞杰	正衡环境	18334717660
5	张益军	上海房地屋面系统工程	15800829102
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			