

兴泰宝皇泰机电屋顶 3.01MW 分布式光伏项目

会 议 纪 要

(第三期)

常州正衡电力工程监理有限公司

第三次会议纪要

工程名称:兴泰宝皇泰机电屋顶 3.01MW 分布式光伏项目

编号: ZHJL-HT-HY-03

例会时间	2017 年 08 月 17 日	例会地点	现场会议室
参加人员 (签到表附后)	建设单位:	天津兴泰宝新能源科技发展有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	中设无锡机械设备工程有限公司	
主持人	陈鹏	记录整理	陈鹏

一、建设单位

- 1、逆变器和汇流箱的支架制作要严格按照设计图纸施工。
- 2、电缆套管已确定采用不锈钢包塑金属软管。
- 3、组串、逆变器、汇流箱的电缆标识要清楚。

二、监理单位对现场施工提出以下要求。

- 1、对于施工进度要求施工单位以制定的施工节点为依据制定详细的施工进度计划并进行细化到每周所完成的施工工作量,便于建设单位及监理单位实时掌握施工进度。
- 2、逆变器支架和汇流箱支架必须严格按照设计图纸施工,并采用焊接的方式连接,焊接完成后先刷一遍底漆再刷两遍银粉漆。
- 3、施工人员务必做好自身安全防护措施,高温天防止施工人员中暑,搭设的两个爬梯要定期检查并做好记录。
- 5、对现场施工作业务必严格按照设计图纸进行,要求下道工序施工前务必对相关施工人员进行施工技术交底工作。
- 6、后续施工务必做到工完料尽场地清的施工规范要求,对所施工成品及半成品进行维护。

六、施工单位对到货材料及施工进度做出汇报。

- 1、现场逆变器 (86 台) 和汇流箱 (21 台) 均全部到场,桥架到货 1156 米,占总体 63%,交流电缆到货 3749 米,占总体 75%。
- 2、截止 8 月 17 日止,新材料厂房组件全部安装完成 (1.5MW),桥架安装 680 米。联合厂房安装组件 110KW。
- 3、计量柜和开关柜预计 8 月 22 号之前到场,25 号之前新材料厂房的汇流和逆

变器电缆接好。

4、计划从旭辉调 10000 套夹具过来。

常州正衡电力工程监理有限公司

2017年08月18日



会议签到表

会议名称	夏泰第三次监理例会		
会议时间	2017年8月17日15:00时		
会议地点	现场办公室		
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	杨中	十一院	18622431249
2	周明	十一院	18020071759
3	王峰	中投	1552222418
4	张鹏	亚衡监理	1700692840
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			