

兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.70MW 分布式光伏项目

# 会议纪要

（第二期）

常州正衡电力工程监理有限公司

## 第二次会议纪要

工程名称:兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.70MW 分布式光伏项目

编号: ZHJL-XH-HY-02

|              |                 |                  |       |
|--------------|-----------------|------------------|-------|
| 例会时间         | 2017 年 08 月 4 日 | 例会地点             | 现场会议室 |
| 参加人员 (签到表附后) | 建设单位:           | 天津兴泰晟新能源科技发展有限公司 |       |
|              | 监理单位:           | 常州正衡电力工程监理有限公司   |       |
|              | 总包单位:           | 中设无锡机械设备工程有限公司   |       |
| 主持人          | 刘瑞杰             | 记录整理             | 刘瑞杰   |

本次会议由监理单位现场负责人刘瑞杰主持, 主要内容如下:

### 一、建设单位

目前因厂家要求对其屋面进行防腐刷漆, 导致光伏未能施工。对此建设单位已及时和厂家进行协调沟通。

### 二、监理单位对现场施工提出以下要求。

- 1、对现场施工作业务必严格按照设计图纸进行, 要求下道工序施工前务必对相关施工人员进行施工技术交底工作。
- 2、要求施工单位对已到货的材料进行妥善放置, 放在厂家的要求设置警示标语。
- 3、现场施工所遗留下的废渣等务必清理干净, 做到工完料尽场地清。
- 4、监理单位将严格按照监理工作制度、监理工作程序实时监督、管理现场每道工序的实施, 确保进场材料及施工质量符合设计图纸要求。

### 三、施工单位对到货材料及施工进度做出汇报。

- 1、光伏线已到货 7500m, 后续会一次性到场。
- 2、夹具已组装 2.0MW, 导轨切割已全部完成。

常州正衡电力工程监理有限公司

2017 年 08 月 04 日



# 会议签到表

| 会议名称 |     |                  |             |
|------|-----|------------------|-------------|
| 会议时间 |     | 2017年 8 月 04 日 时 |             |
| 会议地点 |     |                  |             |
| 序号   | 姓名  | 公司/单位/职务         | 联系电话        |
| 1    | 刘瑞杰 | 亚衡子道理            | 18334771760 |
| 2    | 史伦铭 | 中设办场             | 13912359890 |
| 3    | 刘新宇 | 十一科技             | 15928020945 |
| 4    | 何立伟 | 十一科技             | 13312122735 |
| 5    |     |                  |             |
| 6    |     |                  |             |
| 7    |     |                  |             |
| 8    |     |                  |             |
| 9    |     |                  |             |
| 10   |     |                  |             |
| 11   |     |                  |             |
| 12   |     |                  |             |
| 13   |     |                  |             |
| 14   |     |                  |             |
| 15   |     |                  |             |
| 16   |     |                  |             |
| 17   |     |                  |             |
| 18   |     |                  |             |
| 19   |     |                  |             |
| 20   |     |                  |             |
| 21   |     |                  |             |
| 22   |     |                  |             |