

兴泰宝皇泰机电屋顶 3.01MW 分布式光伏项目

会议纪要

(第六期)

常州正衡电力工程监理有限公司

第六次会议纪要

工程名称:兴泰宝皇泰机电屋顶 3.01MW 分布式光伏项目

编号: ZHJL-HT-HY-06

例会时间	2017 年 09 月 21 日	例会地点	现场会议室
参加人员 (签到表附后)	建设单位:	天津兴泰宝新能源科技发展有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	中设无锡机械设备工程有限公司	
主持人	陈鹏	记录整理	陈鹏

一、建设单位

- 1、通讯电缆要在今日完成敷设,明日开始熔接。
- 2、防逆流电缆也要尽快完成敷设,之后电力局会来安装计量表。

二、监理单位对现场施工检查出的施工质量、安全问题

- 1、扁铁在焊接时所有的垂直搭接都要斜搭一段,形成三角状的形式。
- 2、配电柜接线完成后已带电,柜体门要及时锁好。
- 3、组件接地线不能有搭接,已有搭接的要全部更换掉。

三、施工单位对到货材料及施工进度做出汇报。

- 1、4 mm² 光伏线需要增加大约 1500m。
- 2、所有材料、设备、电缆均已全部到场。
- 3、支架、组件、设备、桥架安装以及电缆敷设等全部完成,目前剩余且正在进行的是扁铁焊接和部分逆变器、汇流箱电缆接线。

常州正衡电力工程监理有限公司



会议签到表

会议名称		重慶第六次地理協會	
会议时间		2017 年 9 月 21 日 14:30 时	
会议地点		现场办公室	
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	楊卡	十一院	18622431249
2	王澤洋	中設元鼎	1515222418
3	張明	五礦電力	17006420840
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			