

兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目

# 会议纪要

(第六期)



常州正衡电力工程监理有限公司

## 第六次会议纪要

工程名称:兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目

编号: ZHJL-DP-HY06

|             |                  |                          |       |
|-------------|------------------|--------------------------|-------|
| 例会时间        | 2017 年 08 月 19 日 | 例会地点                     | 现场会议室 |
| 参加人员（签到表附后） | 建设单位:            | 天津兴泰晟新能源科技发展有限公司         |       |
|             | 监理单位:            | 常州正衡电力工程监理有限公司           |       |
|             | 总包单位:            | 中设无锡机械设备工程有限公司           |       |
|             | 分包单位:            | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |       |
| 主持人         | 邓伟               | 记录整理                     | 邓伟    |

会议主题: 本周施工安全、质量、进度事宜。

一、建设单位、监理单位对现场施工提出以下要求;

1、本周施工重点以基本调整为电气施工为主, 组件安装已完成 3.1MW, 现场检查施工单位对组件合格证等相关文件收集、整理不及时, 会议再次明确要求到场材料、设备以及相关辅材材料均需保留好合格证及相关质量合格证明文件, 如后续项目整体报验你单位无法提供材料、设备、辅材合格证或质量证明文件, 监理方不予以审核通过, 相关责任你单位自行负责。

2、逆变器、汇流箱屋面支架加工、焊接区域, 安全防护措施不到位, 未配置灭火器、对切割、焊接区域未采取屋面保护、警示措施, 要求及时进行整改, 后续不得再次出现此类施工安全隐患。

3、逆变器、汇流箱支架加工、安装以及桥架安装作业务必严格按照设计图纸进行, 如现场存在变更需以设计变更为依据进行相应更改, 不得私自进行变更。

4、现场施工进度按照施工单位所报施工进度计划已滞后, 现会议提出要求对剩余材料及设备进行及时采购避免造成延误并网节点。

常州正衡电力工程监理有限公司

2017 年 08 月 19 日