

兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.7MW 分布式光伏项目

会议纪要

（第六期）

常州正衡电力工程监理有限公司

第六次会议纪要

工程名称:兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.7MW 分布式光伏项目

编号: ZHJL-XH-HY-06

例会时间	2017 年 09 月 23 日	例会地点	现场会议室
参加人员 (签到表附后)	建设单位:	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	中设无锡机械设备工程有限公司	
主持人	刘瑞杰	记录整理	刘瑞杰

会议主题: 施工安全、质量、进度。

一、本周现场存在以下施工安全问题:

1、施工人员高空、临边作业以及相关特种作业, 要求施工管理人员施工前务必进行安全技术交底且安排专职安全管理人员进行现场监督、管理。

二、本周施工现场存在以下质量问题。

1、进场接地扁铁局部生锈情况严重, 要求你单位进行退场更换。

2、组件安装完成后现场线扎未处理。

3、组件 MC4 接头安装未使用专用扳手, 接头表面有划痕。

4、部分逆变器支架焊接点有虚焊、漏焊现象。

5、部分逆变器支架防腐刷漆未做到位。

6、组件公母插头需进行包裹。

针对以上施工施工质量弊端, 要求你单位及时进行整改, , 加强施工现场管理力度。本次施工质量专题例会现场存在问题进行整理、记录, 施工单位已会议明确表态及时进行整改, 若后续项目进行中你单位仍出现已上施工弊端, 监理单位发现一起严肃处理一起。

二、现场进度事宜。

1、箱变式集装箱到场时间要求施工方及时进行跟进, 便于推进项目整体进展及后续协调并网停电事宜。

常州正衡电力工程监理有限公司



会议签到表

会议名称	第一次监理例会		
会议时间	2017年 9月 23日 12:30时		
会议地点	现场会议室		
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	刘瑞志	正顺子	1833471760
2	范作强	中设	13912359890
3	夏文萍	十一院	1860416576
4	刘新宇	十一院	1592800915
5	夏文萍	十一院	13312122735
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			