

兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目

会议纪要

(第四期)

常州正衡电力工程监理有限公司



第四次会议纪要

工程名称:兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目

编号: ZHJL-DP-HY04

例会时间	2017 年 08 月 05 日	例会地点	现场会议室
参加人员（签到表附后）	建设单位:	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	中设无锡机械设备工程有限公司	
主持人	邓伟	记录整理	邓伟

会议主题: 本周施工安全、质量、进度事宜。

一、建设单位、监理单位对现场施工提出以下要求;

1、本周对现场组件安装工艺进行检查,发现个别施工人员安装工艺存在对组件造成损伤隐患,现场对其进行安装指导及提出安装要求,现场要求施工技术人员、施工管理人员对组件安装工序进行详细的技术交底作业。中压块、边压块紧锁压实务必严格要求施工人员,若后续再次出现组件安装质量弊端将直接进行相应的罚款警告。

2、施工现场安全、文明施工不到位,本周再次会议强调提出,对屋面剩余材料及时进行归置处理,对施工现场产生的垃圾、杂物务必及时清理、归置。避免突发大风、强降雨等恶劣天气造成的不必要损失。

3、本周施工完成工作量未能达到所报施工进度计划要求,现要求你单位合理增派施工人员,对制约现场施工进度问题及时解决,避免造成施工进度严重滞后现象。

常州正衡电力工程监理有限公司

2017 年 08 月 05 日