

兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.7MW 分布式光伏项目

# 会议纪要

(第四期)

常州正衡电力工程监理有限公司

# 第四次会议纪要

工程名称:兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.7MW 分布式光伏项目

编号: ZHJL-XH-HY-04

例会时间	2017年09月08日	例会地点	现场会议室
参加人员(签到表附后)	建设单位:	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	中设无锡机械设备工程有限公司	
主持人	刘瑞杰	记录整理	刘瑞杰

本次会议由监理单位现场负责人刘瑞杰主持,主要内容如下:

## 一、建设单位

目前B厂房屋面防腐刷漆工作已于9月5号完成并由厂家验收合格,光伏施工人员已进行施工。正在与厂家协调1号并网柜所在位置房子拆除事宜。

## 二、监理单位及建设单位对现场施工提出以下要求。

- 1、对现场施工作业务必严格按照设计图纸进行,要求下道工序施工前务必对相关施工人员进行施工技术交底工作。
- 2、对进场的施工人员进行安全技术交底,要求施工单位负责人开每天开晨会。
- 3、要求施工单位对已到货的材料进行妥善放置,放在厂家的要求设置警示标语。
- 4、现场施工所遗留下的废渣等务必清理干净,做到工完料尽场地清。在厂房屋面进行施工时要确保屋面干净无异物。
- 5、施工人员在安装导轨时所用的电动工具必须电量充足,夹具安装时螺丝漏装的要及时补上。
- 6、目前天气还比较炎热,要求施工方做好现场施工人员的防暑工作,施工现场必须提供桶装矿泉水及防暑药品。
- 7、禁止施工人员在施工现场吸烟,不得进入厂家工作环境进行拍照,不得与厂家相关工作人员发生冲突。
- 8、要求施工方在组件开箱时进行检测,发现组件质量及其它问题时要及时拍照做好记录并上报现场项目部。
- 9、组件吊运需设专人进行看守,屋面组件堆放不得过夜。要求对搬运组件的施工人员进行安全交底,禁止面板朝下放置组件,不得触碰组件玻璃表面。
- 10、要求施工方提供现场到货材料及施工进度计划表。

11、监理单位将严格按照监理工作制度、监理工作程序实时监督、管理现场每道工序的实施，确保进场材料及施工质量符合设计图纸要求。

三、施工单位对到货材料及施工进度做出汇报。

- 1、目前进行 B 厂房屋面导轨安装作业，11 号可以全部结束。
- 2、下周一进行组件吊运。
- 3、电缆桥架下周五到货，到货量约为 90%。
- 4、下周准备进行并网柜基础和外围作业。

常州正衡电力工程监理有限公司

2017年09月09日



# 会议签到表

会议名称		第四次选理例会	
会议时间		2017年 9月 8日 10:30 时	
会议地点		现场项目部	
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	范伟	中远	139 1235 9890
2	刘坤杰	正德子	1834771760
3	刘新宇	十一院	159 280 20945
4	程健	十一院	135 2021 7057
5	艾浩东	十一院	139 2096 8468
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			