

兴泰宝皇泰机电屋顶 3.01MW 分布式光伏项目

会议纪要

（第四期）

常州正衡电力工程监理有限公司

第四次会议纪要

工程名称:兴泰宝皇泰机电屋顶 3.01MW 分布式光伏项目

编号: ZHJL-HT-HY-04

例会时间	2017 年 08 月 31 日	例会地点	现场会议室
参加人员 (签到表附后)	建设单位:	天津兴泰宝新能源科技发展有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	中设无锡机械设备工程有限公司	
主持人	陈鹏	记录整理	陈鹏

一、建设单位

- 1、并网验收资料在本周日之前准备好。
- 2、9 月 2 号左右互感器会到货, 并网搭接预计 9 月 4 日开始。
- 3、新材料厂房有遮挡的组件要尽快移除、安装。

二、监理单位对现场施工检查出的施工质量、安全问题

- 1、新材料厂房立面桥架内的电缆需用钢扎带进行绑扎, 施工现场采用尼龙绑扎带。
- 2、逆变器内接线时热缩套管长度与分股后的电缆长度不一致, 导致分股电缆下端没有热缩套管。
- 3、开关柜内的接线不整齐且热缩套管出现破皮, 影响外观质量。
- 4、电缆进、出设备不锈钢包塑金属软管预留两端切口处理不到位, 且在后续施工中出现施工人员踩踏导致金属软管被踩扁, 外观质量较差。
- 5、接线端子(铜鼻子)疑似未采用国标规范, 要求提供检测报告及质量证明书。
- 6、桥架内所有的电缆需摆放整齐并用绑扎带进行绑扎。
- 7、光伏线的电缆标识需重新做。

三、施工单位对到货材料及施工进度做出汇报。

- 1、联合厂房安装组件 770KW, 逆变器安装 10 台, 桥架安装 120 米,
- 2、新材料厂房桥架、逆变器、汇流箱全部安装完成, 光伏线缆全部敷设完成, 3*25 线缆敷设 960 米, 3*185 线缆敷设 619 米, 3*150 线缆敷设 170 米。
- 3、配电柜安装 4 台, 新材料厂房正在接线。
- 4、剩余支架及夹具预计 9 月 3 日到场。

常州正衡电力工程监理有限公司

2017 年 09 月 01 日

会议签到表

会议名称	第四次监理会议记录		
会议时间	2017年8月31日14:30时		
会议地点	现场办公室		
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	王泽峰	中投	15152222418
2	周国	十一院	182071759
3	杨中	十一院	18622431248
4	陈鹏	五洲监理	17006420840
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			