

会 议 纪 要

工程名称：潍坊晶科电力华创机器人 20MW 分布式光伏发电项目

编号： JK-ZHJL003

签发人：

会议地点	现场会议室	会议时间	2017.03.24
会议主持人	任志会		
会议主题：山东潍坊晶科华创机器人园区工程质量、施工进度、施工安全及外线工程第二次工地会议			
本次会议内容： 各施工单位注意施工现场安全文完成明施工，临时用电安全，具体会议内容如下： 1、施工单位上周工程量 1) 1#厂房夹具导轨安装完成 90%。 2) 2#安全防护栏全部完成，放线全部完成。 3) 4#厂房夹具导轨安装全部完成，汽楼完成。北坡放线。 4) 6#厂房夹具导轨安装完成 80%，北坡放线。 5) 8#厂房夹具导轨安装完成 80%。 6) 10#安全防护栏全部完成，放线。 2、施工单位本周工程量 1) 1#厂区屋面夹扣、导轨安装全部完成。 2#厂区屋面夹扣，龙骨安装完成 15% 。 2) 4#厂区屋面夹扣，龙骨安装完成 65%。 6#厂区屋面夹扣，龙骨安装完成 70% 。 3) 8#厂区屋面夹扣，龙骨安装完成 95% 。10#围挡已完成，计划下周一开始施工。 3、施工单位下周计划工程量 7) 下周六前 1#，8#厂区屋面完成 100%。 8) 各班组增加工作人员提高工作进度，质量零差错。 9) 4#厂区屋面开始拉线安装龙骨。 质量问题： 1、 屋面龙骨施工时发现螺丝松的的现象，施工人员需进行全面检查，确保不再出现类似情况。 施工方提出问题： 1、外线路径未确定。 2、10KV 站用电变压器位置未确认。 3、开关站基础图纸还未提供。 4、开关站至 10KV 架空线路好了没有，待确定。			

5、35KV 干式变压器 1250KA、集中式逆变器 2X620KA，施工方不确定是哪家。 常州正衡电力工程监理有限公司： 1、施工现场注意临时用电安全。 2、合理安排人员，保证施工进度。 3、各施工单位保证资料完善，上报施工月报，施工周报。 4、施工过程中严格遵守验收规范，强制性条文，保证施工质量。 5、灭火器，安全标示一定到位。 6、施工作业完成后清理现场。			
主送单位	江苏达海新能源科技有限公司		
抄送单位	晶科电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.03.17

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

项目2 会议签到表

2017年3月17日

[illegible]