

会议纪要

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-JLYH-010

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.06.10
会议主持人	王洪光		
会议主题：安全、质量、进度工作汇报及要求			
上次会议问题落实情况：除相关施工进度以及施工作业量未落实完成，其余基本落实完成。			
本次会议内容：			
2017年6月10日，于天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目部会议室召开了第 10 次监理会议。业主方、监理方及总包方对目前工作情况进行了总结，对本月后续工作作出了计划安排，就工程项目进度、安全、质量、提出了建议及要求。 内容如下： 1. 6月12日完成外线塔基基础施工。 2. 6月15日外线塔材进场，组塔6月20日完成，6月21日吊装完成，6月23日完成放线。 3. 马湾，金陵，荆轲间隔改造6月21日完成。 4. 光差保护屏，视频监控柜请业主协调，及时进场。 5. 请业主与大全厂家协调，厂家人员及时进场。 7. 6月12日 10KV 线路合同签订。 8. 开关站综合楼主控室6月15日完成施工。 9. 光伏区 19#塘6月15日完成所有分项工程施工，1#塘、21#塘、22#塘6月23日完成所有分项工程施工，20#塘6月28日完成所有分项工程施工。 10. 6月18日完成高压接线和设备单调，6月24日完成设备联调。 二. 监理方 1. 提供竣工资料移交目录。 2. 赶工过程中严格把控质量和安全。 3. 加强饮食管理，严禁出现饮食问题。 4. 针对高温天气，采取有效防中暑措施。 5. 已进场的各种型号电缆分别截取 20cm 送报做检测。 三. 业主方 1. 做好现场安全文明施工，场区垃圾及时清理。 2. 各参建单位要高度重视，全力进行赶工。 3. 优先进行外线 10#塔基基础施工。 4. 华为通信机柜、光差保护屏、视频监控柜6月15日进场。 5. 升压站所有各规格型号的电缆抓紧进行统计，确认。汇总后及时采购进场。 6. 两回接电线路的敷设以及场内电气施工，外线终端塔进站电缆的敷设做好中间验收准备。 7. 材料送检尽快落实。 8. 设备调试方案尽快向监理报审。 9. CT、PT 进场时间尽快落实。 10. 6月20日进行光伏电站初次验收。 11. 升压站设备资料需厂家提供，一式五套 12. 场区道路及时修理。 13. 事故油池做好保护。 14. 下周一开始 18:00 开碰头会。 15. 加强材料成品防护。 16. 各参建单位合理分工，各负其责。			

17. 针对各节点进行考核，进行奖励和处罚。

附：各节点考核时间及奖罚措施单位、及第一责任人明细表。



主送单位	通源渔光一体科技（北京）有限公司		
抄送单位	泗阳汇安能通科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.06.10

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



各节点考核时间及奖罚措施单位、及第一责任人明细表

考核工序	考核内容	考核节点	考核金额	考核责任公司	考核责任人
合同签订	10KV 线路合同签订, 根据在该工序考核节点, 是否完成, 进行奖励和处罚。	2017 年 6 月 12 日	壹万元	四川汇安能通 科技有限公司	李勇军
开关站主控室	开关站主控室施工, 根据在该工序考核节点, 是否完成进行, 奖励和处罚。	2017 年 6 月 15 日	壹万元	四川汇安能通 科技有限公司	李勇军
光伏区施工	光伏区 19#塘所有分项工程施工, 根据在该工序考核节点, 是否完成, 进行奖励和处罚。	2017 年 6 月 15 日	壹万元	四川汇安能通 科技有限公司	李勇军
	光伏区 1#塘、21#塘、22#塘所有分项工程施工, 根据在该工序考核节点, 是否完成, 进行奖励和处罚。	2017 年 6 月 23 日	壹万元	四川汇安能通 科技有限公司	李勇军
	光伏区 20#塘所有分项工程施工, 根据在该工序考核节点, 是否完成, 进行奖励和处罚。	2017 年 6 月 28 日	壹万元	四川汇安能通 科技有限公司	李勇军
场区高压接线 与设备调试	场区高压接线和设备单调, 根据在该工序考核节点, 是否完成, 进行奖励和处罚。	2017 年 6 月 18 日	壹万元	四川汇安能通 科技有限公司	李勇军
	设备联调, 根据在该工序考核节点, 是否完成, 进行奖励和处罚。	2017 年 6 月 24 日	壹万元	四川汇安能通 科技有限公司	李勇军
设备	华为通信机柜, 根据在该考核节点, 是否进场, 进行奖励和处罚。	2017 年 6 月 15 日	壹万元	通威渔光一体 科技(北京) 有限公司	李勇军
	光差保护屏, 根据在该考核节点, 是否进场, 进行奖励和处罚。	2017 年 6 月 15 日	壹万元	通威渔光一体 科技(北京) 有限公司	李勇军
	视频监控柜, 根据在该考核节点, 是否进场, 进行奖励和处罚。	2017 年 6 月 15 日	壹万元	通威渔光一体 科技(北京) 有限公司	李勇军

会议签到表

日期: 2017.6.10

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
刘磊 李林峰	通威	工程	
许代彬 魏荣龙	通威	工程	1731350518 18894318820
李勇军 郑云峰	汇安能通	工程	18786005490 13540553450
陈友川	泰昌电力有限公司		1517549889
刘其光 李万志 尹永成	正衡能源 正衡能源 汇安	物料	13591961151 17633378941 15180670266
许进 许进刚 柳文军	汇安 汇安 双杰	工程	13921805082 13500550012 15713243232
蔡大A	上海电力	开关站	1505536525
高永富	汇安	变电站负责人	18712363785