

会议纪要

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-JLYH-011

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.06.23
会议主持人	王洪光		
会议主题：安全、质量、进度工作汇报及要求			
上次会议问题落实情况：除相关施工进度以及施工作业量未落实完成，其余基本落实完成。			
本次会议内容： 2017年6月23日，于天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目部会议室召开了第 11 次监理会议。业主方、监理方及总包方对目前工作情况进行了总结，对今后工作作出了计划安排，就工程项目进度、安全、质量、提出了建议及要求。 内容如下： 总包： 1 外线 2-9 塔基组塔进行中，7 号塔已组完。 2. 接地 6 月 23 日完成。 3. 6 月 24 进行联调，6 月 25 日完成。 4. 厂区高压部分 6 月 25 日上午完成施工。 5. 1#塘 6 月 30 日全额并网。 监理： 1. 材料尽快报验。目前综合楼材料无报验。 2. 在加快施工进度的同时，要严格把控安全和质量。 3. 加强现场材料的成品保护， 4. 电缆终端头连接施工报监理检查。 5. 夏季来临，总包单位要做好防暑降温。 业主： 1. 隐蔽验收无报验， 2. 材料报验无报验。 3. 加强配合，有效沟通 4. 目前天气炎热，总包单位要做好防暑降温。 5. 资料要尽快完善。 6. 19#塘加快施工进度，6 月 25 具备并网条件。 7. 融光纤 27 号上午必须完成。 8. 27 日初验， 9. 28, 29 进行联调。			
主送单位	通威渔光一体科技（北京）有限公司		
抄送单位	四川汇安能通科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.06.23

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目 会议签到表

日期:

[illegible]