

会议纪要

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-JLYH-013

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.07.16
会议主持人	王洪光		
会议主题：安全、质量、进度工作汇报及要求			
上次会议问题落实情况：已基本落实。			
本次会议内容： 2017年7月16日，于天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目部会议室召开了第 13 次监理会议。业主方、监理方及总包方对目前工作情况进行了简要总结，就工程项目安全、质量、进度提出了建议及要求。 内容如下： 总包： 1. 7月30日马湾、荆轲、金陵改造完成。 2. 与调度落实停电计划时间。 3. 1*4 电缆差 24000 米。 4. 3*185 电缆、3*25 电缆所缺数量暂未统计。 5. 7月30日支架、组件全部安装完成。 监理： 1. 支架檩条、斜梁，组件同组、相邻边缘高差不符合设计及规范要求的立即进行调整。 2. 光伏区电缆按顺序在桥架内依次摆放整齐。 3. 桥架安装要平整，禁止出现折线型。 4. 安装支架、组件过程中严禁光脚作业，要把安全放在第一位。 5. 目前天气炎热，温度已达到 35°。要求总包单位制定换班轮休计划，缩短施工人员连续作业时间，同时做好防暑降温工作。 6. 建议总包单位上午 5：00-10：00，下午 15：30-19：30 为最佳施工时间。 7. 要求总包单位严格执行国家高温规定，温度高于 37° 时作业时间不要超过 6 小时，温度大于 40° 禁止进行施工。 8. 总包单位已完成的工序要及时报验。 业主： 1. 箱变和闸影响主闸跳闸请总包单位尽快查明原因，进行检修。 2. 整改完毕验收要报监理及业主进行验收。 3. 资料按照竣工资料进行整理、完善、装订。 4. 外线资料尽快整理。 5. 加强防暑降温的力度。 6. 加强安全技术交底。 7. 报验要及时。			
主送单位	通威渔光一体科技（北京）有限公司		
抄送单位	四川汇安能通科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.07.17

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目 会议签到表

日期: 2017.07.16

[illegible]