

会 议 纪 要

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编 号：TWTM-JLYH-015

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.08.18
会议主持人	王洪光		
会议主题：安全、质量、进度工作汇报及要求			
上次会议问题落实情况：已基本落实。			
本次会议内容： 2017年8月18日，于天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目部会议室召开了第 15 次监理会议。业主方、监理方及总包方对目前工作情况进行了简要总结，就工程项目安全、质量、进度提出了建议及要求。 内容如下： 一、总包： 1. 2017 年 9 月 1 日-2017 年 9 月 15 日完成所有消缺。 2. 视频监控柜安装 2017 年 9 月 25 日完成。 3. 火灾报警系统正在落实中。 二、监理： 1. 19 塘桥架支撑桩断桩，要尽快整改落实。 2. 场区所缺材料汇总，尽快组织进场。 3. 加强现场的安全管理，保证安全的前提下做好收尾工作。 4. 进行安全技术交底，提高安全意识。 5. 做好防暑降温工作。 三、业主： 1. 目前施工进度缓慢，总包单位要合理安排，加快施工进度。 2. 总包单位要按照目前待消缺事项，合理制定消缺计划。 3. 按照竣工资料要求，进行资料的收集及整理。 4. 场区垃圾要尽快清理。 5. 挖机修整护坡的同时要完成池塘埂的清理。 6. 加强现场的临时用电管理，做好防暑降温工作。			
主送单位	天门通威水产科技有限公司		
抄送单位	四川汇安能通科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.08.19

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目 会议签到表

日期:

[illegible]