

会 议 纪 要

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编 号：TWTM-JLYH-017

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.09.01
会议主持人	王洪光		
会议主题：安全、质量、进度工作汇报及要求			
上次会议问题落实情况：已基本落实。			
本次会议内容：			
2017 年 9 月 1 日，于天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目部会议室召开了第 17 次监理会议。监理方、业主及总包方对目前工作情况进行了简要总结，就工程项目安全、质量、进度提出了建议及要求。			
内容如下：			
一、总包：			
1. 1 号塘变形桥架已整改完毕。			
2. 剩余组件已全部安装完成。			
3. 场区鱼塘护坡已全部完成。			
4. 2017 年 9 月 4 号完成 21 号塘 3*25 电缆的敷设。			
5. 2017 年 9 月 5 日完成场区深水区开挖作业。			
6. 2017 年 9 月 5 日完成消防报警装置的安装。			
7. 2017 年 9 月 8 日完成 21 号塘桥架盖板安装。			
8. 2017 年 9 月 10 日完成边坡修整。			
9. 桥架所缺材料 2017 年 9 月 10 日全部进场。			
10. 2017 年 9 月 10 日完成 21 号塘电气施工，具备并网条件。			
11. 2017 年 9 月 10 日完成通讯柜安装。			
12. 2017 年 9 月 10 日完成场区视频监控安装。			
13. 场区组件背面接线盒部分脱落，请业主与厂家协调解决。			
14. 已完成的工序，近期将按照报验流程组织报验。			
15. 近期将组织人员进行场区垃圾及余料清理。			
16. 近期将组织人员进行场区护栏的接地及接地的标识、标记。			
二、监理：			
1. 现场施工进度有明显改观，总包单位要继续保持。			
2. 总包单位要加强管理，严格按照计划进行施工，尽快完成场区施工。			
3. 场区通讯及监控施工要加快进度，尽快完成。			
4. 桥架及桥架斜支撑变形的要尽快调整。			
5. 19 号塘桥架断桩更换要尽快落实。			
6. 高压电缆沟损坏标志桩，重新摆放请总包单位尽快落实。			

7. 已完成的工序要尽快向监理部及业主报验。
8. 加强安全管理，做好场区临时用电管理及雷雨天安全防范。

三、业主：

1. 视频监控、通讯柜设施施工安装计划，要尽快完成。
2. 21 号塘在后补材料进场后，加快施工进度，2017 年 9 月 10 日前具备并网条件。
3. 场区环沟开挖及边坡修整，严格按照设计要求进行。
4. 场区内部分桥架支撑尽快进行整改，消除质量缺陷，满足规范要求。

主送单位	天门通威水务科技有限公司		
抄送单位	四川汇安能通科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.09.02

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

会议签到表

日期: 2017.9.4

[illegible]