

会议纪要

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-JLYH-002

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.04.01
会议主持人	孙新伟		
会议主题：安全、质量、进度工作汇报及要求			
上次会议问题落实情况：已基本落实			
本次会议内容： 2017 年 4 月 1 日，于天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目部会议室召开了第二次监理会议。业主方、监理方及总包方对本周工作情况进行了总结，对下周工作作出了计划安排，就工程项目安全、质量、进度提出了建议及要求。 以下为各方代表发言 一. 总包方 1. 本周完成桩基 475 根。 2. 下周计划完成 $\phi 300$ 管桩 2000 根，升压站 $\phi 400$ 管桩 88 根，全部桩基预计 5 月 1 日完成。同时下周升压站人员进场。 3. 落实外线施工相关事宜。 4. 人、机、料进场台账建立完善。 二. 监理方 1. 质量方面：一号塘桩基施工存在垂直度及桩位偏差较大的问题，已下达监理工程师通知单，要求总包方在 3 日内进行整改，整改后书面回复。应增加测量仪器及测量人员。 2. 进度方面：要求总包尽快增调施工机具进场。现场增加照明，加班赶工。 3. 安全方面：要求总包现场入口设置警示牌，入场人员进入作业区必须佩戴安全帽。 4. 要求技术人员充分熟悉升压站的图纸要求。 5. 要求总包尽快完善施工过程资料报监理审批，项目尽快落实到位。 6. 项目部应提供技术人员纸质版图纸。 三. 业主方 1. 要求总包工程保险尽快落实。 2. 并网手续梳理，提前做好沟通。 3. 落实施工安全质量考核办法。 4 要求总包认真编制周进度计划。 5. 要求总包增加施工设备机具，确保现场作业量能按施工进度时间节点完成。 6. 要求总包过程资料要与施工现场同步。			
主送单位	通威渔光一体科技（北京）有限公司		
抄送单位	四川汇安能通科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.04.01

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

会议内容	安全质量进度工作会议			会议地点	项目部会议室		
				会议时间	2017.04.01		
主持人	孙新伟			记录人	周伟		
人员签到							
	李进	孙新伟	周伟				
	李进	孙新伟	李勇果	周先明			
到会人数	应到 <u>7</u> 人 出席 <u>7</u> 人 缺席 <u>0</u> 人, 缺席人员 <u>0</u>						