

会 议 纪 要

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-JLYH-003

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.04.07
会议主持人	孙新伟		
会议主题：安全、质量、进度工作汇报及要求			
上次会议问题落实情况：除相关施工进度以及施工作业量未落实完成，其余基本落实完成。			
本次会议内容： 2017年4月7日，于天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目部会议室召开了第三次监理会议。业主方、监理方及总包方对本周工作情况进行了总结，对下周工作作出了计划安排，就工程项目安全、质量、进度提出了建议及要求。 以下为各方代表发言 一. 总包方 1. 本周完成桩基 901 根，下周完成 1#塘打桩作业。 2. 开关站桩基完成 12 根。 3. 管桩进场 33 根（滞后）。 4. 项目章落实中。 5. 下周完成 1#塘试桩检测。 二. 监理方 1. 总包本周施工进度严重滞后，要求总包找出原因，立即整改。 2. 要求总包项目章尽快落实，不得拖延，不得影响正常工程资料的报审。 3. 要求总包增加打桩设备机械一台，增加专职打桩设备维护人员，保证现场打桩设备机械能正常作业，减少故障率。 4. 要求总包重新制定赶工计划，每天管桩进场数量要满足现场打桩需求。 5. 在打桩质量控制上，要求总包严格按设计及规范要求进行施工，对发现的质量缺陷要及时有效的整改。 6. 打桩检测仪器，总包要配备齐全，现场桩基质量检查，技术数据要符合设计及规范要求。 7. 施工单位周报上报上传要及时，总包要加强现场质量控制力度，做好桩基施工质量自检、自查、自验工作。 8. 要求总包做好施工作业前的安全技术交底工作。 9. 要求总包将图纸设计中存在的问题及时汇总，交设计回复加以解决。 10. 监理部建立和完善文件资料收发管理台账，确保工程资料文件收集、整理、归纳工作有序进行。 三. 业主方 1. 总包完成方阵桩基施工进度严重滞后，要求总包制定赶工计划，重新编制施工进度计划。 2. 要求总包单位加强内部管理，现场存在的打桩机械设备故障频发问题，要解决及时。 3. 管桩进场要及时，打桩每天完成的作业量，日报周报体现数据要真实。 4. 要求总包质量验收资料报验要同步。			
主送单位	通威渔光一体科技（北京）有限公司		
抄送单位	四川汇安能通科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.04.07

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。





会议签到表

会议内容	项目部会议		会议地点	项目部会议室	
			会议时间	2017年4月7日 14:00	
主持人	孙新伟		记录人	孙新伟	
人员签到					
	李峰	李勇	辛进	孙新伟	
	陈兆林	王佳	孙新伟		
到会人数	应到 7 人 出席 7 人 缺席 0 人, 缺席人员 0				