

会议纪要

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-JLYH-004

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.04.14
会议主持人	孙新伟		
会议主题：安全、质量、进度工作汇报及要求			
上次会议问题落实情况：除相关施工进度以及施工作业量未落实完成，其余基本落实完成。			
本次会议内容： 2017年4月14日，于天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目部会议室召开了第四次监理会议。业主方、监理方及总包方对本周工作情况进行了总结，对下周工作作出了计划安排，就工程项目安全、质量、进度提出了建议及要求。 以下为各方代表发言 总包： 1. 本周完成打桩 341 根，计划下周完成 2000 根。 2. 升压站箱变基础开始施工，计划下周完成。 3. 开关站桩基进行检测。 4. 下周增加一台打桩设备，五台设备同时作业，确保打桩数量能够满足施工进度要求。 监理： 1. 要求总包提供支架安装安全技术交底、质量技术交底记录。 2. 确定箱变基础具体完成时间。 3. 已完成验收的桩基，质量报验要及时同步。 4. 每周的质量、安全专项检查，发现的质量缺陷及安全隐患，总包要及时整改，报监理复检。 5. 每周监理例会，参加人员不得无故缺席，对会议内容、问题解决方案要求总包积极落实。 业主： 1. 要求总包进行施工进度编制，数据要准确，不得虚报。 2. 支架到货时间，具体螺栓数量目前未提供。 3. 施工质量方面，要求总包按工序报验流程进行报验，质量缺陷要及时整改。 4. 要求总包编制支架安装施工专项方案。			
主送单位	通威渔光一体科技（北京）有限公司		
抄送单位	四川汇安能通科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.04.14

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。



会议签到表

会议内容	光伏项目工作会议	会议地点	项目部会议室
主持人	孙新伟	会议时间	2017.4.14.14:00
		记录人	高长军

人员签到

李瑞峰	孙新伟	王明	李也	高长军		
陈松						

到会人数 应到 6 人 出席 6 人 缺席 0 人，缺席人员 0