

会议纪要

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-JLYH-007

编 号：TWIM-JLYH-007

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.05.12
会议主持人	王洪光		
会议主题：安全、质量、进度工作汇报及要求			
上次会议问题落实情况：已基本落实			
本次会议内容：			
2017年5月12日，于天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目部会议室召开了第7次监理会议。业主方、监理方及总包方对本周工作情况进行了总结，对下周工作作出了计划安排，就工程项目安全、质量、进度提出了建议及要求。 内容如下： 一. 总包方 1. 五台打桩机设备故障一台，现四台打桩设备作业 2. 组件进场 2.43MW 3. 管桩进场 6000 根。 4. 逆变器进场 176 台。 5. 支架完成 6.88MW, 576 组 6. 桩基施工完成 5600 根 7. 箱变预计 20 日前完成。 8. 开关站综合楼计划 20 日封顶 9. 设备基础承台 20 号完成浇筑。 二. 监理方 1. 箱变基础吊装设备前报监理检查。 2. 要求总包单位开关站预制仓加快施工进度。 3. 要求总包单位对监理检查发现的问题及时整改。 4. 要求总包单位在下次例会前把本周计划、本周完成情况、以及下周计划打出报监理和业主，对周计划没有完成的说明原因。 5. 要求总包增加几处临时会车平台。 6. 要求总包尽快完成过程资料的报验。 7. 要求总包为新进场施工人员提供安全帽和安全带。 三. 业主方 1. M8 螺栓不匹配问题，已联系厂家，妥善解决。 2. 下周 2 之前提供消防图纸。 3. 箱变基础模板支撑增加密度。 4. 开关站增加人员，尽快完成设备承台浇筑。 5. 建议总包单位与管桩厂家沟通，确保管桩供应及时。 6. 监理下发的通知单，要求总包及时整改回复。 7. 要求总包单位资料上报要及时。 8. 各参建单位要多沟通交流与配合，把各项工作落到实处。			

主送单位	通威渔光一体科技（北京）有限公司		
抄送单位	四川汇安能通科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.05.13

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



