

会议纪要

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-JLYH-009

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.06.02
会议主持人	王洪光		
会议主题：安全、质量、进度工作汇报及要求			
上次会议问题落实情况：除相关施工进度以及施工作业量未落实完成，其余基本落实完成。			
本次会议内容：			
2017年6月2日，于天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目部会议室召开了第9次监理会议。业主方、监理方及总包方对目前工作情况进行了总结，对今后工作作出了计划安排，就工程项目安全、质量、进度提出了建议及要求。 内容如下： 一. 总包方 1. 打桩完成 8883 根，完成率 86.7%。 2. 管桩到场 9464 根，进场率 92.4%。 3. 支架完成 1082 组，共计 13.9MW，完成率 64%。 4. 组件安装完成 6MW，完成率 28%。 5. 1*4 光伏电缆敷设 1#塘完成 100%、22#塘完成 100%。 6. 1*4 电缆进场 16000 米，进场率 100%；3*50 电缆进场 655 米，进场率 100%；3*95 电缆进场 1395 米，进场率 100%。 7. 1#塘桥架安装 200*100 完成 376 米，总完成率 16.1%；400*100 完成 84 米，总完成率 11%。 8. 1#塘逆变器安装完成 48 台。 9. 开关站综合楼封顶。 10. 升压站 SVG 内部装置组装完成；降压变护栏拼装完成；高压沟开挖 700 米，完成率 35%。 11. 外线塔基目前一天一基，现已完成 3 基。 12. 请业主与主变厂家沟通，厂家人员及时进场。 13. 请业主与 SVG 厂家沟通。提供内部安装图纸。 14. 请业主与蓄电池厂家沟通，厂家人员及时进场。 15. 请业主与视频柜、机柜厂家沟通，设备及时进场。 16. 6月3日高压沟主沟挖通。 17. 6月4日开关站桥架进场，6月6日完成桥架安装。 18. 厂区高压部分 6月4日开始敷设电缆，6月7日前完成。 19. 高压做头 6月8日完成。 20. 开关站线缆 6.8日之前进场。 21. 6.10日保证打桩完成。 22. 6月12日之前调试人员进场。 23. 6月25日之前调试完成。 24. 目前光伏区电气安装 12 人，支架、组件安装 95 人。 25. 6月5日保证支架、组件安装最少 120 人，光伏区电气安装增加 12 人。 二. 监理方 1. 以后监理例会前工作完成情况打出提交给业主、监理。 2. 建议外线塔基施工增加到 3 台设备。 3. 外线塔基钢筋笼要保证强度符合设计及规范要求。 4. 保证四个腿的螺栓根开尺寸，必须准确。			

5. 增加施工人员，加快施工进度。
6. 监理检查过程中，发现的问题，及时整改。
7. 加强饮食管理，防止出现饮食安全问题。

三. 业主方

1. 合理安排进行交叉作业。
2. 加强安全意识，加强现场临时用电管理，每日专人负责检查。
3. 现场加强安全技术交底，安全防护用具佩戴齐全。
4. 要求总包单位严格把控质量，按设计及规范要求施工。

主送单位	通威渔光一体科技（北京）有限公司		
抄送单位	四川汇安能通科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.06.02

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



