

会议纪要

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-JLYH-001

会议地点		项目部会议室		会议时间		2017.03.27	
会议主持人		孙新伟					
会议主题：安全、质量、进度工作汇报及要求							
上次会议问题落实情况：							
本次会议内容：							

2017年3月27日，于天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目部会议室召开了第一次监理会议。业主方、监理方及总包方对本周工作情况进行了总结，对下周工作作出了计划安排，就工程项目安全、质量、进度提出了建议及要求。

以下为各方代表发言

一. 总包方

1. 目前相关资料正在积极报审中。
2. 每周工作周报于周日提交。
3. 待总包内部矛盾协调好，工程顺利开展起来，会采取措施进行赶工，确保合同工期。

二. 监理方

1. 各方参建单位统一思想，多加沟通协调，将工程项目的开展推向正轨。
2. 总包及时补充完善报审工程资料，资料应符合相关标准。
3. 强调监理验收程序，工程施工必须按程序进行报验。施工资料必须尽量同步，减少日后回忆性文件。
4. 总包方应根据现场实际情况编制切实可行的施工计划，确保按合同工期实现工期目标。及时组织机械人员进场，采取赶工措施，将前期落后的进度赶回来。
5. 对监理发现并整改的问题，应当及时处理并反馈。出现问题不允许自行隐蔽，应当通知监理人员查看，确定方案后处理。
6. 项目部人员应提交其资质证书，定人定岗，人员职责明确。
7. 现场应该做好安全文明施工措施，办公区内制度上墙。安全人员必须专人专岗。施工现场的临时用电必须符合规范要求。水塘临边等应悬挂相应的安全警示、指示标志。工人上岗前必须做三级安全教育，特殊工种持证上岗。总包方应编制安全应急预案。

三. 业主方

1. 尽快完成监理所需资料的报审。
2. 尽快处理好内部矛盾，使项目施工能正常开展起来。计划要做到前面，不能光看眼前的情况，还要对后面的施工做好安排。
3. 制定工程质量验收范围划分，明确验收程序。关键工序需通知监理验收。
4. 安全文明施工不能走形式，必须落实到实处。
5. 在工作报告中多加反映现场实际情况，把问题暴露出来，各方共同协商才能解决问题。

主送单位	通威渔光一体科技（北京）有限公司		
抄送单位	四川汇安能通科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.03.27

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议内容	第一次监理例会		会议地点	现场项目部会议室		
主持人	孙新伟		会议时间	2017.03.27		
			记录人	周伟		
人员签到						
	李胜军	孙新伟	周伟	李爱军	张剑	辛正
						陈兆彬
到会人数	应到 7 人 出席 7 人 缺席 0 人, 缺席人员					