

会议纪要

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-JLYH-005

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.04.21
会议主持人	孙新伟		
会议主题：安全、质量、进度工作汇报及要求			
上次会议问题落实情况：除相关施工进度以及施工作业量未落实完成，其余基本落实完成。			
本次会议内容：			

本次会议内容：

2017 年 4 月 21 日，于天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目部会议室召开了第五次监理会议。业主方、监理方及总包方对本周工作情况进行了总结，对下周工作作出了计划安排，就工程项目安全、质量、进度提出了建议及要求。

以下为各方代表发言

一. 总包方

1. 桩基施工本周完成 949 根。
2. 管桩进场 466 根。
3. 开关站桩基施工完成。
4. 打桩机累计到场 5 台，水洼机 3 台。
5. 下周完成打桩 1500 根。
6. 下周箱变开始支模浇筑。
7. 开关站开始基础支模。

二. 监理

1. 要求总包派代表驻管桩厂家，以催促管桩及时进场供料。
2. 要求总包加强支架安装安全质量管理力度。
3. 要求总包单位钢筋，混凝土试块及时送检。
4. 21 号塘箱变基础钢筋绑扎、模板预制检查出的质量缺陷及时整改，完成后需报监理复检。
5. 开关站桩基静载试验，总包要提供试验原始记录数据。
6. 1 号塘支架安装檩条平整度偏差较大的，要求总包及时调整，整改并报监理复检。
7. 总包项目章已到，要求总包完善报审资料内容，加盖项目章，确保报审资料的完整性。

三. 业主

1. 要求总包单位妥善处理管桩进场滞后，以及数量供应不足问题。
2. 要求总包单位加强施工现场安全质量检查管理力度，杜绝质量缺陷、及安全隐患整改不及时现象的发生。
3. 总包单位施工周报日报上报要及时，数据要准确。

主送单位	通威渔光一体科技（北京）有限公司		
抄送单位	四川汇安能通科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.04.21

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议内容	安全培训会议	会议地点	项目部会议室
主持人	孙永伟	会议时间	2017.4.21
		记录人	李万忠

人员签到

李永峰	孙永伟	李也	李万忠	李万忠		
陈永林	李万忠	李万忠				
陈永林						

到会人数 应到 10 人 出席 10 人 缺席 0 人，缺席人员 0