

通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目第二次监理例会会议纪要

会议主题	安全、质量、进度工作汇报及要求	会议时间	2017.04.01
会议地点	项目部会议室	会议主持	孙新伟
出席人员	见签到表	会议记录	周伟



会议内容：

2017 年 4 月 01 日，于天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目部会议室召开了第二次监理会议。业主方、监理方及总包方对本周工作情况进行了总结，对下周工作作出了计划安排，就工程项目安全、质量、进度问题提出了建议及要求。

以下为各方代表发言：

1、总包方：

①本周完成桩基 475 根。

②下周计划完成 $\Phi 300$ 管桩 2000 根，升压站 $\Phi 400$ 管桩 88 根，全部桩基预计于 5 月 1 日完成。同时下周升压站人员进场。

③落实外线施工相关事宜。

④人、机、料进场台账建立完善。

2、监理方：

①质量方面：一号塘桩基施工存在垂直度及桩位偏差较大的问题，已下达监理工程师通知单，要求总包方在 3 日内进行整改，整改到位后书面回复。应增加测量仪器及观测人员。

②进度方面：要求总包尽快增调施工机具进场。现场增加现场照明，加班赶工。

③安全方面：要求总包现场入口设置警示牌，入场人员进入作业区必须佩戴安全帽。

④要求技术人员充分熟悉升压站的图纸要求。

⑤要求总包尽快完善施工过程资料报监理审批，项目章尽快落实到位。

