

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	会议纪要

会 议 纪 要

编号: AQ-004

项目名称: 山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

签发: 

会议地点	寿光项目会议室	会议时间	2017 年 04 月 26 日
会议主持人	徐彪	会议签到表附后	
会议主题: 起重及电动吊篮作业安全例会			
<p>会议内容:</p> <p>我部所在的山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目于下午 4:30 分召开现场安全会。本次会议由业主代表、监理人员、总承包方人员以及各分包方安全员到场。会议上首先传达了我部徐彪总监对各施工区域人员作出要求: 在抓工程进度、质量的同时, 一定要注意工人安全。要对现场工作人员进一步加强安全宣传指导, 加大现场安全管理力度, 各方安全员按要求认真履职, 尽职尽责, 把工作落到实处。</p> <p>一、本项目采用汽车吊装。吊车出租公司必须提供公司资质证明相关资料、特种设备检测合格证及起吊工特种作业人员资质证明资料, 复印件需要存档备案。</p> <p>二、根据起吊重量、高度选择合适的吊车、吊位, 对吊车基础进行检查, 确保安全要求。</p> <p>三、吊装前, 必须对吊索、吊具进行检查, 无磨损开裂, 进行试吊, 必须稳定无倾斜与旋转。不稳须查明原因调稳。</p> <p>四、吊装时, 安排富有经验的人统一指挥, 吊物下严禁站人, 在吊装区域装设遮拦严禁外人入内。</p> <p>五、吊顶后放落材料时避免集中堆置。</p> <p>六、本项目目前采用电动吊篮方式载人上顶。电动吊篮出租公司必须提</p>			

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	会议纪要

供公司资质证明相关资料、具有专业资质检验检测机构出具的特种设备检测合格证，复印件需要存档备案。

七、电动吊篮现场组拆卸修理必须由有资格的单位与个人进行。使用单位必须在交接时认真检查，特别是位置开关、安全锁功能等，确保正常，方可接收。

八、电动吊篮应安排专门人员操控，定期检查和维护，发现问题及安全隐息，立刻联系厂家或出租公司修复处理，严禁带病运行。

九、严禁超载；严禁吊篮下站人或堆放货物。吊篮周边建立遮拦及防护标识。

十、使用完毕必须及时切断电动吊篮电源。

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园30兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	会议纪要

现场开会情况



山东寿光屋顶光伏项目
2017-01-26

主送单位	寿光森爱新能源有限公司 泰州敬道电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年01月26日



