

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	会议纪要

会 议 纪 要

编号: LH-002

项目名称: 山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

签发: 徐彪

会议地点	寿光项目会议室	会议时间	2017 年 04 月 05 日
会议主持人	徐彪	会议签到表附后	
会议主题: 工程进度、质量、安全事项。			
会议内容: 一、施工单位: 余彬: 1、组件支架基础浇筑已完成 55%。 2、基础二次搬运吊装就位已完成 30%。 3、汇流开关站基础已完成 15%。 4、场区内电缆沟开挖及顶管已完成 2300 米。 5、避雷接地极制作已完成 3%。 6、支架安装已完成 37 个屋面。 7、接地装置安装已完成 18 个屋面。 8、电缆支架(桥架)安装已完成 12 个屋面。 9、彩钢瓦屋顶加固已完成 11 根。 6、屋顶敷设安全网已完成 25 个屋面。 7、屋顶加固要再增加一个施工队, 具体方面双方正在协商。 张荣生: 1、施工现场做好清理、做到文明施工。			



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
文件名称	会议纪要

2、加工区人员抽烟情况比较严重，要及时进行安全教育工作及相应的处罚措施。

3、施工现场的人员必须正确佩戴安全帽。

4、临时用电一定要注意安全，绝不能超负荷使用。

二、监理单位

徐锡强：

1、各施工区域至少要配 1 名专职安全员。

2、施工机械周围必须要设置警戒线和警示标牌。

3、顶管加工区周围一定要设置警戒线。

4、发电机周围要配备灭火器材。

田小楼：

1、基坑平整度不符合要求。

2、基坑底部扰动部位应按图纸要求，用级配碎石置换，清除建筑垃圾，满足设计要求。

3、砌筑时，砖缝过大，有瞎缝现象。

4、拉结筋设置不符合要求。

5、承台基础裂缝大。

6、构造柱偏移过大。

徐彪：

1、施工单位的材料、构配件进场资料要及时报验。

2、施工机械资质及其相关的施工人员资质证明不全。

3、材料进场必须及时通知监理进行查验。

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	会议纪要

- 5、仓库物资摆放整齐、分类、设标牌，做好安全预防工作。
- 6、每道工序完成后必须自检自验后，报监理部查验后方可进行下道工序。
- 7、加大安全管理力度。
- 8、完善进度计划。
- 9、做好安全巡视记录。

三、业主方：

李纪伟：

- 1、各施工区域的安全问题要责任到人，落实到位。
- 2、施工现场人员每天都要进行安全交底。
- 3、施工方每天的安全巡视记录要上报给监理部查看。
- 4、之前进场材料报验的资料最迟于 4 月 10 日前全部报送监理部。
- 5、学习关于《山东能监办关于山东近期三期电力人身伤亡事故情况的通报》，吸取其中教训。
- 6、对于违反安全规章制度的人员，要坚决的进行相应的处罚措施。

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	会议纪要

现场开会情况。



主送单位	寿光森爱新能源有限公司 泰州敬道电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 04 月 05 日



工地例会会议签到表

时间: 2017年04月05日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
李纪伟	中电新源			
徐 彪	常州正衡监理	总监	18605527881	
高金亮	泰州敬道电加程	施工员	18653309172	
邵于进	新疆泽源		18703011950	
余彬	泰州敬道		13615205475	
吴恩文	泰州敬道		13982679913	
张荣光	泰州敬道	安全员	15140926502	
陈惠清	跃通拖拉		13906265155	
杨 斌	泰州敬道	项目副经理	1885107604	
张志明	泰州敬道		18652659816	
吴恩文	泰州		13982679913	
徐复明	泰州敬道		18062078610	
徐锡强	常州正衡监理	监理员	13912176971	
田小华	常州正衡	施工员	13614853583	
常庆斌	常州正衡	安全员	13663807545	