

 正衡监理 ZhengHeng Supervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	会议纪要

会 议 纪 要

编号: LH-003

签发: 

项目名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

会议地点	寿光项目会议室	会议时间	2017 年 04 月 12 日
会议主持人	徐彪		会议签到表附后
会议主题: 工程进度、质量、安全事项。			
上次会议问题落实情况: 1、各施工区域的安全问题要责任到人, 落实到位。(未完成) 2、其余问题均已完成或已解决。			
会议内容: 一、施工单位: 余彬: 1、组件支架基础浇筑已完成 100%。 2、基础二次搬运吊装就位已完成 100%。 3、汇流开关站基础已完成 29%。 4、场区内电缆沟开挖及顶管已完成 7300 米。 5、避雷接地极制作已完成 10%。 6、支架安装已完成 59 个屋面。 7、接地装置安装已完成 33 个屋面。 8、电缆支架(桥架)安装已完成 19 个屋面。 9、彩钢瓦屋顶加固已完成 18 根。 10、屋顶敷设安全网已完成 53 个屋面。 张荣生:			

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	会议纪要

- 1、土建施工现场防护围栏进展速度过慢，且周围的渣土要及时清运走。
- 2、加固人员的资质证明要及时上报。
- 3、货车车箱中不能坐人，在园区内要注意车速。

二、监理单位

徐锡强：

- 1、理货区攀登的竹梯要加固。
- 2、箱变垫层要现场落实。
- 3、5 号和 6 号交易大厅做的较好，比如在文明施工、材料管理、安全防范、支架安装精准度、焊缝处理等方面，值得大家学习。
- 4、建议施工单位可以交叉施工，以便提高施工效率。

田小楼：

- 1、砌筑时，砖缝过大，有瞎缝现象这问题已整改。
- 2、土建方面还需要增加 2 名熟练技术工。
- 3、每道工序完成后必须自检自验后，报监理部查验后方可进行下道工序。

徐彪：

- 1、施工单位的材料、构配件进场资料要完善。
- 2、刚进场的施工机及其相关的施工人员的资质证明要及时报审。
- 3、施工单位全部人员必须要签定安全技术交底。
- 4、工程进度计划要完善。
- 5、材料开箱之前必须通知监理人员现场检验。
- 6、安全技术交底方案要执行。
- 7、安全巡检记录内容要具体化。



正衡监理
Zhengheng Supervision

项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
文件名称	会议纪要

三、业主方:

李纪伟:

- 1、施工图纸修改情况要及时告知监理。
- 2、施工现场人员每天都要进行安全交底，且要报给监理查看。
- 3、所有的施工人员都要注意安全。
- 4、施工现场的边角余料要及时清理。
- 5、现场加固人员要安装防护措施，特别是注意防火覆盖问题。
- 6、各施工区域的安全问题要责任到人，落实到位
- 7、对于违反安全规章制度的人员，要坚决的进行相应的处罚措施。

现场开会情况。



主送单位	寿光森爱新能源有限公司 泰州敬道电力工程有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2017年04月12日



监理例会会议签到表

时间: 2017年04月12日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
李红伟	中电新能			
徐 强	常州正衡监理	总监	18605527881	
高金亮	泰州敬道电加程	施工员	18653309172	
邵于达	新疆泽源建设		18703011950	
余 航	泰州敬道		13675205475	
吴恩文	泰州敬道		13982679913	
张荣光	泰州敬道	安全员	15140926502	
陈永清	跃通科技		13906265155	
杨 珂	泰州敬道	项目副经理	1885107604	
张 伟	泰州敬道		18652659816	
吴恩文	泰州		13982679913	
徐 朋	泰州敬道		18062078610	
徐 强	常州正衡监理	监理员	13912176971	
田 芳	常州正衡	施工员	13619853583	
荣庆斌	常州正衡	安全员	13663807545	