

 正衡监理 Zhengheng Supervision	项目名称	山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目
	文件名称	会议纪要

会 议 纪 要

编号: LH-006

项目名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

签发: 

会议地点	寿光项目会议室	会议时间	2017 年 05 月 11 日
会议主持人	徐彪	会议签到表附后	
会议主题: 工程进度、质量、安全事项。			
会议简要: 1、检查分析过程项目进度滞后情况, 提出下一阶段进度目标及其落实情况, 并重新倒排工程进度计划。2、检查分析质量状况, 针对存在的质量问题 and 安全隐患提出改进措施。3、会议上通过了奖罚制度。			
上次会议问题落实情况: 1、氧气瓶、乙炔瓶要按正确的规范进行操作。(已完成) 2、施工单位的材料供应要与施工进度保持同步。(已完成) 3、监理部下发的通知单和联系单, 施工单位要及时整改。(已完成) 4、各分包单位所在区域都要认真做好安全防范。(已完成)			
会议内容: 一、施工单位: 高金亮: 1、电缆井砌砖已完成 98 个, 累计完成 90.74%。 2、逆变器室及箱变基础已完成 71%。 3、汇流开关站基础已完成 94%; 4、下周所有的箱变基本完成; 汇流开关站、SVG 基础全部完成。 刘正全: 1、避雷接地极制作已完成 69%; 2、汇流箱安装已完成 122 台, 累计完成 68.53%。			

	正衡监理 ZhengHangSupervision	项目名称	山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目
		文件名称	会议纪要
3、光伏组件安装已完成 11106 片，累计完成 9.45%。 4、逆变器安装已完成 355 台，累计完成 56.52%。 5、光伏电缆安装已完成 43% 6、高空作业的安全措施修整。 高雷刚： 1、发现脚手架有松动现象，已进行处罚。 2、发现工人在公路边吸烟，已进行处罚。 3、发现个别屋顶的光伏组件包装未及时清理，已进行处罚。 4、发现一个工人背光伏板现象，已勒令停止并进行处罚。 6、发现施工现场有工人穿短袖作业现象，已进行处罚。 7、发现工人坐在光伏组件上并且把工具放在光伏组件上，已进行处罚。 二、监理单位 张喜君： 1、工程整体计划与各工序计划不协调。 2、施工到节点时必须报验，尤其是隐蔽工程。 3、要求施工单位及时上报施工过程中的资料。 4、钢结构屋面安装光伏组件必须按照设计要求施工，吊装组件后及时分散开，防止组件过于集中使屋面钢结构变型或坍塌。 徐锡强： 1、勿犯原则上错误，杜绝隐患。 2、工作前多想，智者千虑必有一失，愚者自虑必有一得。 3、一人把关一处安，众人把关安如关。			

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目
	文件名称	会议纪要

常庆斌:

- 1、总承包单位安全员要每天做好安全巡查记录。
- 2、登高竹梯出现变质、开裂现象，立即更换，不可迁就。
- 3、理货区屋面的临边防护网要及时维修。
- 4、吊装组件的指挥人员，注意力集中；组件重心必须放在主梁上，且屋顶组件禁止出现堆放过多和集中现象。
- 5、要求施工机械每周进行至少一次检修，并把检修报告交于监理查看；施工人员上下乘坐吊篮时，每个人要配备安全带。
- 6、认真贯彻落实安全管理制度，责任到人。

徐彪:

- 1、本周下发 1 份监理通知单，2 份监理工作联系单。
- 2、要求施工单位在组件安装时合理安排人员比例，尤其是搬运、安装的人员配比搭接很重要；既要降低安全风险，又要提高工效。
- 3、要求安全文明施工。各施工班组应严格遵守相关条令、规章制度，报送兼职安全员名单、电话号，责任到人；抽查各施工单位的安全巡视记录、吊篮维检记录。
- 4、天气渐热，要求各施工现场准备应急水和药品。
- 5、制定奖罚制度，要求 6 月 5 日具备并网条件。

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目	
	文件名称	会议纪要	
现场开会情况			
			
主送单位	寿光森爱新能源有限公司 泰州敬道电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年05月11日

[illegible]