


	项目名称	山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目
	文件名称	会议纪要

会 议 纪 要

编号: LH-009

项目名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

签发: 

会议地点	寿光项目会议室	会议时间	2017 年 05 月 31 日
会议主持人	徐彪	会议签到表附后	
会议主题: 工程进度、质量、安全事项。			
1、会议简要: 1、检查施工过程资料不及时报验状况, 针对存在的情况提出警告。2、要求总承包方尽快提供外线工程图纸。3、抢进度的前提是确保工程质量和安全, 做到安全零事故。			
上次会议问题落实情况: 会议上所提出的事项已完成或已解决。			
会议内容: 一、施工单位: 余彬: 1、避雷接地极制作已完工。 2、汇流箱安装已完工。 3、接地装置安装已完工。 4、光伏组件安装已完成 109242 片, 累计完成 93%。 5、箱变基础已完工。 6、汇流开关站基础已完工。 7、逆变器安装已完工。 8、光伏电缆安装已完成 85%。			

	正衡监理 Zhengtong Supervision	项目名称	山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目
		文件名称	会议纪要

9、高压、控制电缆敷设已完工。

10、控制柜安装 22 台，已完工。

11、屋外变配电装置基础已完工。

12、母线安装和高、低压柜安装已完工。

13、外线施工 2025 米，已完成 65.32%。

14、调试工作已完成 60%。

二、监理单位

张喜君：

1、汇流站控制室土建施工抓紧时间进行收尾，合理安排交叉作业。

2、外线土建施工共计 8 个设备基础，尽快把施工图纸和相关设计说明送交监理单位。

3、施工前应报验资料抓紧时间报验，施工过程中所用的材料应及时报验，过程资料、隐蔽资料也应按节点进行报验。

4、汇流站控制室避雷针安装应按设计及施工图纸要求进行安装。

5、所有的变更应经设计同意并办理相关手续。

徐锡强：

1、电气做资料的人员欠缺，总承包方应提供人力支援，建议电气专工介入。

2、外线环网接地需要拍照留档。

3、杜绝本末倒置，箱变环网接地没有检测合格前，禁止进入下一道工序。

4、11#箱变电缆井必须整改，符合规范要求。

徐文平：

 正恒监理 ZhengHang Supervision	项目名称	山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目
	文件名称	会议纪要

- 1、安全文明施工：现场要设置安全警示标志牌。
- 2、现场防护围栏：现场的围栏要求高度不小于 1.8m，必须尽快完成，
- 3、场容场貌：现场要确保道路畅通、排水设施畅通，及时清理渣土。
- 4、现场防火：消防器材要配置合理，符合消防规范要求。
- 5、通道口防护：要求设防护棚，应不小于 5cm 厚的木板或两道相距 50cm 的竹笆。

徐彪：

- 1、避雷针安装应按设计及施工图纸要求进行安装。
- 2、要求外线工程尽快把施工图纸和相关设计说明送交监理单位。
- 3、抢进度的前提是确保工程质量和安全，做到安全零事故。
- 4、内外业同步进行。
- 5、报送的证件 2 日报送完成。
- 6、土建部分按时间节点保质完工。
- 7、各工序间相互协调，相互配合，不能单打一、各自为政，这样会影响整个工期推进。

 正衡监理 Zhengheng Supervision		项目名称	山东寿光农产品物流园屋顶30MWp光伏发电项目	
		文件名称	会议纪要	
现场开会情况 				
主送单位	寿光森爱新能源有限公司 泰州敬道电力工程有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	 2017年06月01日	

监理例会会议签到表

时间：2017年5月31日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
李伟伟	泰州敬通		154299575	
刘国云	泰州敬通		18933610799	
余彬	泰州敬通		13675205475	
刘台东	泰州敬通			
何燕良	常州正衡	电气总监	1391276971	
王仁	敬通		13675292655	
郭8姓	四川岳城		1518974111	
郭振辉	...		17795896788	
张喜春	正衡监理	土建总监	186-29981879	
徐文平	正衡监理	安全总监	13826594172	
常庆斌	常州正衡		13663807545	
徐晨	正衡监理	总代	18605527881	